



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 12. 2020

## „Parkoviště P+R Na Podole, Beroun“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Smluvní strany:

<b>Název:</b>	<b>Město Beroun</b>
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupené:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	281856795/0300
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxx, v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020 xxxxxxxxxxxxx, v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	112071233/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2020 smlouvu o dílo - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.7, čl. 5.8, čl. 5.10 a čl. 14.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Změny dle změnových listů č. 2 a 3 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.4. Změny dle změnových listů č. 5, 6 a 9 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- 2.5. Změny dle změnových listů č. 1, 4, 7, 8 a 10 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 7 zákona, neboť nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, jak vyplývá ze změnových listů.
- 2.6. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě Seznamu změnových listů, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	15 775 244,12 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1 (přípočet)	3 084 635,51 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (odpočet)	-3 365 089,67 Kč bez DPH

- 2.7. Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	15 775 244,12 Kč
Snížení ceny dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	-280 454,16 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>15 494 789,96 Kč</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 163/66/RM/2021 dne 28. 4. 2021. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Přílohy:

- Seznam změnových listů
- Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

V Berouně dne 30. 4. 2021

V Praze dne 30. 4. 2021

---

Město Beroun  
v.z. Ing. Michal Mišina  
místostarosta

---

STRABAG a.s.  
xxxxxxxxxxxxxx  
v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020

---

STRABAG a.s.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020

## Seznam změnových listů - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

ZL č.	SO	popis změny	méněpráce	vícepráce	změna celkem
1	102	změna provedení sorpční vrstvy	-572 680,22 Kč	419 818,31 Kč	-152 861,91 Kč
2	103	nahrazení palisád 110x 110 za 120 x 180	-159 943,82 Kč	20 442,24 Kč	-139 501,58 Kč
3	301	nahrazení betonových kan. šachet za plastové	-125 953,06 Kč	83 153,36 Kč	-42 799,70 Kč
4	102	náhrada HDK 16-32 za ŠD 0-32	-507 235,31 Kč	492 463,50 Kč	-14 771,81 Kč
5	101	dočasná zábrana proti vnikání plazů na stavenišťe	0,00 Kč	43 218,00 Kč	43 218,00 Kč
6	101	odstranění krytu pro novou komunikaci - chybějící položky SP na odvoz a skládkovné	-6 282,74 Kč	194 081,35 Kč	187 798,61 Kč
7	101	sanace podloží - revize technologie	-747 033,45 Kč	399 219,75 Kč	-347 813,70 Kč
8	102	sanace podloží - revize technologie	-763 763,52 Kč	276 652,28 Kč	-487 111,24 Kč
9	301	změna uložení akumulční jímky	0,00 Kč	673 389,17 Kč	673 389,17 Kč
10	301	jímka na dešťovou vodu	-482 197,55 Kč	482 197,55 Kč	0,00 Kč
<b>celkem změny (Kč)</b>			<b>-3 365 089,67 Kč</b>	<b>3 084 635,51 Kč</b>	<b>-280 454,16 Kč</b>



# Změnový list č. 1

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 102 - Parkovací stání

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Zhotovitel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

## Je požadováno provedení následující změny:

Technická změna sorpční vrstvy tl. 150 mm za netkanou sorpční textilií.

## Zdůvodnění změny:

Uplatněním navržené změny dojde k efektivnějšímu a hospodárnějšímu nakládání s veřejnými prostředky při zachování kvality a životnosti konstrukce zpevněných ploch. Záměna technického řešení má z hlediska konstrukce srovnatelné technické i funkční parametry. Funkce sorpční konstrukce bude v plném rozsahu zachována a případná sanace úniků provozních kapalin bude z hlediska budoucího provozu podstatně nákladově efektivnější.

## Technický popis změny:

Nahrazení sorpční vrstvy tl. 150 mm za netkanou sorpční textilií.

## 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>-152 861,91</b>	
z toho přípočtová část:	419 818,31		z toho odpočtová část:	-572 680,22
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá:  
STRABAG a.s.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za AD schválil:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za TDS schválil:  
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

## Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 1

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Číslo a název SO/PS: SO 102 Parkovací stání

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Parkovací stání

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 237,500	911,500	-326,000	137,88	170 626,50	-44 948,88		125 677,62	-44 948,88	44 948,88	2 172,5 m <sup>2</sup> * 0,15 m
3	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	1 237,500	911,500	-326,000	6,20	7 672,50	-2 021,20		5 651,30	-2 021,20	2 021,20	2 172,5 m <sup>2</sup> * 0,15 m
4	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m <sup>3</sup>	1 337,507	1 011,507	-326,000	153,71	205 588,20	-50 109,46		155 478,74	-50 109,46	50 109,46	2 172,5 m <sup>2</sup> * 0,15 m
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	1 337,507	1 011,507	-326,000	101,12	135 248,71	-32 965,12		102 283,59	-32 965,12	32 965,12	2 172,5 m <sup>2</sup> * 0,15 m
8	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 337,507	1 011,507	-326,000	24,99	33 424,30	-8 146,74		25 277,56	-8 146,74	8 146,74	2 172,5 m <sup>2</sup> * 0,15 m
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 738,759	1 314,959	-423,800	93,63	162 800,01	-39 680,39		123 119,61	-39 680,39	39 680,39	2 172,5 m <sup>2</sup> * 0,15 m * 1,3 t/m <sup>3</sup>
18	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m <sup>2</sup>	263,835	4 608,835	4 345,000	18,45	4 867,76		80 165,25	85 033,01	80 165,25	80 165,25	2 vrstvy * 2 172,5 m <sup>2</sup> / vrstva
23	564851111.001	Podklad ze sorbční vrstvy s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	2 172,500	0,000	-2 172,500	181,73	394 808,43	-394 808,43		0,00	-394 808,43	394 808,43	kompletní nahrazení
101	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	2 498,000	2 498,000	20,65	0,00		51 583,70	51 583,70	51 583,70	51 583,70	ochrana sorbční vrstvy; i.c. URS 2021/I * koef / 2 172,5 m <sup>2</sup> * 1,15
102	R - 69311001	netkaná sorpční textilie REO Fb	m <sup>2</sup>	0,000	2 498,000	2 498,000	115,32	0,00		288 069,36	288 069,36	288 069,36	288 069,36	nová R - položka / 2 172,5 m <sup>2</sup> * 1,15
<b>Celkem</b>									<b>-572 680,22</b>	<b>419 818,31</b>		<b>-152 861,91</b>	<b>992 498,53</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 2

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 103 - Chodník

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Zhotovitel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Úprava množství a typu palisád.

### Zdůvodnění změny:

Úprava množství a typu palisád proti původní specifikaci projektové dokumentace s cílem nákladově zefektivnit a optimalizovat provedení díla při zachování veškerých funkčních a kvalitativních paramterů dle projektové dokumentace.

### Technický popis změny:

Úprava množství a typu palisád po vytýčení stavby v terénu staveniště.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			-139 501,58	
z toho přípočtová část:	20 442,24		z toho odpočtová část:	-159 943,82
Časový dopad (je-li nějaký)	bez dopadu			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	bez dopadu			

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--



**Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 2**

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Číslo a název SO/PS: SO 103 Chodník

Číslo a název rozpočtu: SO 103 Chodník

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. 1**

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	163,800	100,800	-63,000	284,59	46 615,84	-17 929,17		28 686,67	-17 929,17	17 929,17	18 bm * 5,6 ks/bm (palisáda 120 x 180 x 600 mm)
14	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	967,600	0,000	-967,600	146,77	142 014,65	-142 014,65		0,00	-142 014,65	142 014,65	
101	R - 59228001	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x600mm	kus	0,000	100,800	100,800	202,80	0,00		20 442,24	20 442,24	20 442,24	20 442,24	
<b>Celkem</b>									<b>-159 943,82</b>	<b>20 442,24</b>		<b>-139 501,58</b>	<b>180 386,06</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 3

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Zhotovitel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Sjednocení materiálu revizních šachet dešťové kanalizace.

### Zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci je část šachet provedena v plastovém provedení a část jako prefabrikované betonové prvky. Sjednocením materiálového řešení revizních šachet dojde k efektivnějšímu a hospodárnějšímu nakládání s veřejnými prostředky při zachování veškerých parametrů životnosti a snazší údržbě stavby.

### Technický popis změny:

Nahrazení části šachet v betonovém provedení za plastové provedení.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>-42 799,70</b>	
z toho přípočtová část:	83 153,36		z toho odpočtová část:	-125 953,06
Časový dopad (je-li nějaký)			<b>bez dopadu</b>	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			<b>bez dopadu</b>	

Za zhotovitele předkládá:  
STRABAG a.s.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

XXXXXXXXXX

Za AD schválil:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

XXXXXXXXXX

Za TDS schválil:  
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

XXXXXXXXXX

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

22.04.2021

XXXXXXXXXX

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 3														
název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301 Dešťová kanalizace									Č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace														
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	894812006.R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/250 přímý tok	kus	6,000	10,000	4,000	7 256,37	43 538,22		29 025,48	72 563,70	29 025,48	29 025,48	nahrazení betonových šachet za plastové
45	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	6,000	4,000	1 626,83	3 253,66		6 507,32	9 760,98	6 507,32	6 507,32	nahrazení betonových šachet za plastové
46	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	6,000	10,000	4,000	84,27	505,62		337,08	842,70	337,08	337,08	nahrazení betonových šachet za plastové
47	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	6,000	10,000	4,000	2 972,77	17 836,62		11 891,08	29 727,70	11 891,08	11 891,08	nahrazení betonových šachet za plastové
49	592238580.R	Roznášeči betonový prstenec T3 400 (400/535-595/150)	kus	6,000	10,000	4,000	2 048,17	12 289,02		8 192,68	20 481,70	8 192,68	8 192,68	nahrazení betonových šachet za plastové
50	286618160	revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty D 315 koš kalový pro silniční vpust 315 mm	kus	6,000	10,000	4,000	6 507,33	39 043,98		26 029,32	65 073,30	26 029,32	26 029,32	nahrazení betonových šachet za plastové
51	286619420	těsnění pro teleskop a bet. prstenec	kus	6,000	10,000	4,000	292,60	1 755,60		1 170,40	2 926,00	1 170,40	1 170,40	nahrazení betonových šachet za plastové
52	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	0,000	-4,000	13 108,28	52 433,12	-52 433,12		0,00	-52 433,12	52 433,12	nahrazení betonových šachet za plastové
53	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm	kus	3,000	0,000	-3,000	327,71	983,13	-983,13		0,00	-983,13	983,13	nahrazení betonových šachet za plastové
54	592243230.R	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	2,000	0,000	-2,000	368,67	737,34	-737,34		0,00	-737,34	737,34	nahrazení betonových šachet za plastové
55	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm	kus	1,000	0,000	-1,000	304,30	304,30	-304,30		0,00	-304,30	304,30	nahrazení betonových šachet za plastové
56	592243200.R	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x4 cm	kus	2,000	0,000	-2,000	234,08	468,16	-468,16		0,00	-468,16	468,16	nahrazení betonových šachet za plastové
57	592243370.1	dno betonové šachty kanalizační, DN1000/250, sv.v. 650 mm s vložkami pro hladké potrubí a čedičovou výstelkou	kus	4,000	0,000	-4,000	12 362,75	49 451,00	-49 451,00		0,00	-49 451,00	49 451,00	nahrazení betonových šachet za plastové
58	592241610	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	0,000	-1,000	1 462,98	1 462,98	-1 462,98		0,00	-1 462,98	1 462,98	nahrazení betonových šachet za plastové
59	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	0,000	-4,000	1 228,90	4 915,60	-4 915,60		0,00	-4 915,60	4 915,60	nahrazení betonových šachet za plastové
60	552414020	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	3,000	0,000	-3,000	3 382,41	10 147,23	-10 147,23		0,00	-10 147,23	10 147,23	nahrazení betonových šachet za plastové
61	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	1,000	0,000	-1,000	3 382,41	3 382,41	-3 382,41		0,00	-3 382,41	3 382,41	nahrazení betonových šachet za plastové
62	286617840	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	3,000	0,000	-3,000	555,93	1 667,79	-1 667,79		0,00	-1 667,79	1 667,79	nahrazení betonových šachet za plastové
<b>Celkem</b>									<b>-125 953,06</b>	<b>83 153,36</b>		<b>-42 799,70</b>	<b>209 106,42</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 4

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 102 - Parkovací stání

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Zhotovitel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Náhrada HDK 16 - 32 za ŠD 0 - 32.

### Zdůvodnění změny:

Provedení technické změny konstrukční vrstvy zpevněných ploch v souladu s TP 170 MD ČR ve znění Dodatku č. 1. Použitý materiál je srovnatelného druhu, kvality i vlastností. Při zachování kvality a životnosti konstrukce vozovky dojde k efektivnějšímu a hospodárnějšímu nakládání s veřejnými prostředky.

### Technický popis změny:

Náhrada konstrukční vrstvy HDK 16 - 32 za ŠD 0 - 32.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>-14 771,81</b>	
z toho přípočtová část:	492 463,50		z toho odpočtová část:	-507 235,31
Časový dopad (je-li nějaký)			<b>bez dopadu</b>	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			<b>bez dopadu</b>	

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

**Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 4**

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Číslo a název SO/PS: SO 102 Parkovací stání

Číslo a název rozpočtu: SO SO 102 Parkovací stání

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. 2**

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 172,500	0,000	-2 172,500	93,39	202 889,78	-202 889,78		0,00	-202 889,78	202 889,78	náhrada HDK 16-32 za ŠD 0-32
22	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 172,500	0,000	-2 172,500	140,09	304 345,53	-304 345,53		0,00	-304 345,53	304 345,53	náhrada HDK 16-32 za ŠD 0-33
105	564871111	Podklad ze štéřkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	0,000	2 175,000	2 175,000	226,42	0,00		492 463,50	492 463,50	492 463,50	492 463,50	j.c. URS 2021/! * koef
<b>Celkem</b>									<b>-507 235,31</b>	<b>492 463,50</b>		<b>-14 771,81</b>	<b>999 698,81</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 5

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Zřízení dočasné zábrany proti pronikání chráněných živočichů do prostoru provádění stavby.

### Zdůvodnění změny:

Zabránění přístupu chráněných plazů na staveniště v průběhu výstavby. Požadavek zvlášť vydaného rozhodnutí Krajského úřadu STČK č.j. 119065/2020/Kusk ze dne 30.9.2020 a odborného záchranného dozoru pro zajištění maximální ochrany pro chráněné živočichy.

### Technický popis změny:

Zřízení dočasné zábrany z geotextilie, kotvené pomocí dřevěných sloupků.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>43 218,00</b>	
z toho přípočtová část:		43 218,00	z toho odpočtová část:	0,00
Časový dopad (je-li nějaký)			<b>bez dopadu</b>	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			<b>bez dopadu</b>	

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

**Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 5**

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun  
 Číslo a název SO/PS: SO 101 Místní komunikace  
 Číslo a název rozpočtu: SO 101 Místní komunikace

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. 1**

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	R 119900000	Zřízení dočasné ochrany proti plazům výšky do 700 mm	m	0,000	98,000	98,000	441,00	0,00		43 218,00	43 218,00	43 218,00	43 218,00	nová R-položka
		<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>43 218,00</b>		<b>43 218,00</b>	<b>43 218,00</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 6

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Dopočet nákladů (nakládání, vodorovná doprava a skládkovné) spojených s odvozem přebytečné zeminy, s jejímž odvozem a likvidací nebylo ve výkazu výměr a PD kalkulováno.

### Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala využití zeminy v místě stavby. Na základě vyhodnocení místních podmínek po výchozím zaměření plochy stavby a s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí přilehlého toku nelze uvažovat s úpravami terénu v blízkosti vodního toku a tato zemina musí být odvezena a uložena mimo staveniště.

### Technický popis změny:

Naložení, odvoz a uložení přebytečné zeminy mimo stavbu.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>187 798,61</b>	
z toho přípočtová část:	194 081,35		z toho odpočtová část:	-6 282,74
Časový dopad (je-li nějaký)			<b>bez dopadu</b>	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			<b>bez dopadu</b>	

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--



## Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 6

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Číslo a název SO/PS: SO 101 Místní komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Místní komunikace

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	40,874	0,000	-40,874	153,71	6 282,74	-6 282,74		0,00	-6 282,74	6 282,74	odstranění krytu pro novou komunikaci
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,874	824,000	783,126	101,12	4 133,18		79 189,70	83 322,88	79 189,70	79 189,70	odstranění krytu pro novou komunikaci
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,874	824,000	783,126	24,99	1 021,44		19 570,32	20 591,76	19 570,32	19 570,32	odstranění krytu pro novou komunikaci
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	53,136	1 071,200	1 018,064	93,63	4 975,12		95 321,33	100 296,46	95 321,33	95 321,33	odstranění krytu pro novou komunikaci
		<b>Celkem</b>							<b>-6 282,74</b>	<b>194 081,35</b>		<b>187 798,61</b>	<b>200 364,09</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 7

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Zhotovitel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Revize způsobu sanace základové pláně zpevněných ploch.

### Zdůvodnění změny:

Po provedení skryvky bylo po dohodě mezi zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem a autorským dozorem upraveno řešení zemní pláně pod budoucími zpevněnými plochami. Záměna technického řešení má z hlediska konstrukce srovnatelné technické i funkční parametry. Úpravou dojde k úspoře nákladů a urychlení procesu výstavby při zachování požadovaných parametrů upravené zemní pláně. Postup byl ověřen na základě samostatného laboratorního rozboru, který vhodnost postupu potvrdil. Uplatněním navržené změny dojde k efektivnějšímu a hospodárnějšímu nakládání s veřejnými prostředky při zachování kvality a životnosti konstrukce zpevněných ploch.

### Technický popis změny:

Nahrazení vrstvy ze štěrkdrti tl. 300 mm za úpravu zeminy vápnem v tl. 300 mm.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):				<b>-347 813,70</b>
z toho přípočtová část:		399 219,75	z toho odpočtová část:	-747 033,45
Časový dopad (je-li nějaký)				<b>bez dopadu</b>
Dopad do standardu (je-li nějaký):				<b>bez dopadu</b>

Za zhotovitele předkládá:  
STRABAG a.s.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za AD schválil:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za TDS schválil:  
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 7														
název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 101 Místní komunikace										č. 3				
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Místní komunikace														
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 679,000	824,000	-855,000	124,09	208 347,11	-106 096,95		102 250,16	-106 096,95	106 096,95	sanace podloží - změna technologie
5	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 679,000	824,000	-855,000	6,20	10 409,80	-5 301,00		5 108,80	-5 301,00	5 301,00	sanace podloží - změna technologie
17	564871116	Podklad ze štéřkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 850,000	0,000	-2 850,000	223,03	635 635,50	-635 635,50		0,00	-635 635,50	635 635,50	sanace podloží - změna technologie
101	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	0,000	2 850,000	2 850,000	44,94	0,00		128 079,00	128 079,00	128 079,00	128 079,00	sanace podloží - změna technologie
102	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	0,000	64,980	64,980	4 172,68	0,00		271 140,75	271 140,75	271 140,75	271 140,75	sanace podloží - změna technologie
		<b>Celkem</b>							<b>-747 033,45</b>	<b>399 219,75</b>		<b>-347 813,70</b>	<b>1 146 253,20</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 8

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 102 - Parkovací stání

Datum vystavení:	15.02.2021	Požadováno kým:	Zhotovitel
Podklady:		Počet příloh:	1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Revize způsobu sanace základové pláně zpevněných ploch.

### Zdůvodnění změny:

Po provedení skryvky bylo po dohodě mezi zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem a autorským dozorem upraveno řešení sanace zemní pláně pod budoucími zpevněnými plochami. Záměna technického řešení má z hlediska konstrukce srovnatelné technické i funkční parametry. Úpravou dojde k úspoře nákladů a urychlení procesu výstavby při zachování požadovaných parametrů upravené zemní pláně. Postup byl ověřen na základě samostatného laboratorního rozboru, který vhodnost postupu potvrdil. Uplatněním navržené změny dojde k efektivnějšímu a hospodárnějšímu nakládání s veřejnými prostředky při zachování kvality a životnosti konstrukce zpevněných ploch.

### Technický popis změny:

Nahrazení vrstvy ze šterkodrti tl. 300 mm za úpravu zeminy vápnem v tl. 300 mm.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>-487 111,24</b>	
z toho přípočtová část:	276 652,28		z toho odpočtová část:	-763 763,52
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 8														
název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 102 Parkovací stání										č. 3				
Číslo a název rozpočtu: SO SO 102 Parkovací stání														
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 237,500	645,000	-592,500	137,88	170 626,50	-81 693,90		88 932,60	-81 693,90	81 693,90	sanace podloží - změna technologie
3	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 237,500	645,000	-592,500	6,20	7 672,50	-3 673,50		3 999,00	-3 673,50	3 673,50	sanace podloží - změna technologie
4	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1 337,507	745,007	-592,500	153,71	205 588,20	-91 073,18		114 515,03	-91 073,18	91 073,18	sanace podloží - změna technologie
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 337,507	745,007	-592,500	101,12	135 248,71	-59 913,60		75 335,11	-59 913,60	59 913,60	sanace podloží - změna technologie
8	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 337,507	745,007	-592,500	24,99	33 424,30	-14 806,58		18 617,72	-14 806,58	14 806,58	sanace podloží - změna technologie
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 738,759	968,509	-770,250	93,63	162 800,01	-72 118,51		90 681,50	-72 118,51	72 118,51	sanace podloží - změna technologie
24	564871116	Podklad ze štrékkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 975,000	0,000	-1 975,000	223,03	440 484,25	-440 484,25		0,00	-440 484,25	440 484,25	sanace podloží - změna technologie
103	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	0,000	1 975,000	1 975,000	44,94	0,00		88 756,50	88 756,50	88 756,50	88 756,50	sanace podloží - změna technologie
104	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	0,000	45,030	45,030	4 172,68	0,00		187 895,78	187 895,78	187 895,78	187 895,78	sanace podloží - změna technologie
		<b>Celkem</b>							<b>-763 763,52</b>	<b>276 652,28</b>		<b>-487 111,24</b>	<b>1 040 415,80</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 9

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Datum vystavení:	<input type="text"/>	Požadováno kým:	<input type="text"/>
Podklady:	<input type="text"/>	Počet příloh:	1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Úprava hloubky uložení akumulační nádrže.

### Zdůvodnění změny:

Projektovou dokumentací navržená hloubka uložení akumulační nádrže neumožňuje nátok z drenážních řadů konstrukčních vrstev zpevněných ploch do akumulační nádrže. Toto nedostatečné uložení může v důsledku vést ke zvodnění podloží zpevněných ploch a způsobovat defekty budovaných konstrukcí. K zamezení vzniku uvedených defektů bylo po dohodě mezi TDS, AD, objednatelem a zhotovitelem k změně hloubky uložení nádrže tak, aby výše odtoku nádrže korespondovala s výškou nátoků jednotlivých drenážních řadů. Toto řešení povede k zachování správné funkce drenážních řadů a prevenci vzniku defektů.

### Technický popis změny:

Úprava hloubky uložení akumulační nádrže.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>673 389,17</b>	
z toho přípočtová část:		673 389,17	z toho odpočtová část:	0,00
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 22.04.2021  
xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 9														
název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 301 Dešťová kanalizace Číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
									č. 2					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	130,180	348,366	218,186	211,84	27 577,33		46 220,52	73 797,85	46 220,52	46 220,52	
5	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	130,180	348,366	218,186	35,11	4 570,62		7 660,51	12 231,13	7 660,51	7 660,51	
10	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	263,740	481,926	218,186	117,04	30 868,13		25 536,49	56 404,62	25 536,49	25 536,49	
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	164,136	382,322	218,186	280,89	46 104,16		61 286,27	107 390,43	61 286,27	61 286,27	
12	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	164,136	382,322	218,186	52,67	8 645,04		11 491,86	20 136,90	11 491,86	11 491,86	
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	164,136	382,322	218,186	17,56	2 882,23		3 831,35	6 713,57	3 831,35	3 831,35	
14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	287,238	669,064	381,826	760,75	218 516,31		290 474,13	508 990,44	290 474,13	290 474,13	
15	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	151,569	382,076	230,507	148,64	22 529,22		34 262,56	56 791,78	34 262,56	34 262,56	
16	583373020	<i>štěrkořísek frakce 0/16</i>	t	103,930	564,944	461,014	417,83	43 425,07		192 625,48	236 050,55	192 625,48	192 625,48	
		<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>673 389,17</b>		<b>673 389,17</b>	<b>673 389,17</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 10

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Datum vystavení: 15.02.2021

Požadováno kým: Zhotovitel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Změna tvaru akumulární nádrže na dešťovou vodu.

### Zdůvodnění změny:

Při použití nového tvaru akumulární nádrže zůstane zachován původní požadavek projektové dokumentace na retenovaný objem v rámci její akumulace a zároveň budou optimalizovány náklady spojené s hloubkou jejího uložení dle Změnového listu č. 9. Použité řešení je plně srovnatelné s původním návrhem projektové dokumentace, to vše při zachování kvality a funkčnosti vyplývající z projektové dokumentace a zlepšení provozních parametrů řešení. Celkový retenční objem bude proti požadavkům PD navýšen.

### Technický popis změny:

Změna tvaru jímky (válec na kvádr). Nový tvar je vyskládán z plastových boxů, které jsou obaleny HDPE folií tl. 1,5mm.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>0,00</b>	
z toho přípočtová část:		482 197,55	z toho odpočtová část:	-482 197,55
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá:  
STRABAG a.s.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za AD schválil:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za TDS schválil:  
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

22.04.2021

xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--



## Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 10

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun  
 Číslo a název SO/PS: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	382413122.R	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 50000 l	kus	1,000	0,000	-1,000	25 748,41	25 748,41	-25 748,41		0,00	-25 748,41	25 748,41	
21	562300290.R	<i>Jímka na dešťovou vodu z PE, objem 50 m3, 13490x2300x2350 mm, tl. stěny 14 mm, osazená do země</i>	kus	1,000	0,000	-1,000	456 449,14	456 449,14	-456 449,14		0,00	-456 449,14	456 449,14	
101	382413999.R	Osazení plastových boxů vč. jejich obalení HDPE folií tl 1,5 mm, objem jímky 51 700 l. Položka obsahuje dodávku a montáž potřebného materiálu.	kus	0,000	1,000	1,000	482 197,55	0,00		482 197,55	482 197,55	482 197,55	482 197,55	
		<b>Celkem</b>							<b>-482 197,55</b>	<b>482 197,55</b>		<b>0,00</b>	<b>964 395,10</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.4.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxx