

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

## „OPRAVA MOSTU PŘES KAČÁK V KOZLE“

Číslo smlouvy: 0396/2022/SOD/OMI

Číslo smlouvy zhotovitele: SDI/CODD/841/TC/CO/2022/007

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Beroun</b>
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	326131/0100
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	112 - Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zmocněnci
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1100029040/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2022 smlouvu o dílo „Oprava mostu přes Kačák V Kozle“ (dále jen „smlouva“). Dne 25. 11. 2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým došlo k úpravě ceny díla, přerušení realizace díla a posunutí termínu dokončení díla. Dne 28. 11. 2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 k této smlouvě, jehož předmětem byla dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o předčasném užívání části stavby. V souladu s čl. 5.6, čl. 5.8 a čl. 14.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou změny smlouvy spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu ZBV 3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže.
- 1.3. Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v čl. 1.3. tohoto dodatku snižuje o částku 22.272,74 Kč bez DPH.
- 1.4. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Celková cena bez DPH:	5.788.327,20 Kč
DPH 21 %:	1.215.548,71 Kč
Cena s DPH:	7.003.875,91 Kč

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 2.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 31. 5. 2023 usnesením č. 282/17/RM/2023. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

2.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

2.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Přílohy: Změnový list ZBV 3

V Praze: den elektronického podpisu

1. 6. 2023

V Berouně: den elektronického podpisu

1. 6. 2023

---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zmocněnci

---

RNDr. Soňa Chalupová  
starostka

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Oprava mostu přes Kačák V Kozle</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/2</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
--	---	------------------------

Objednatel: Město Beroun  
Husovo nám. 68, Beroun - centrum, 26601 Beroun  
IČ: 00233129

Zhotovitel: STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	-987 795,48	965 522,74	-22 272,74

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>-987 795,48</b>	<b>965 522,74</b>	<b>-22 272,74</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Oprava mostu přes Kačák V Kozle</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/2</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle</b>		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.:

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun -centrum, 26601 Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	
6. Přehled dalších dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel po dohodě s objednatel, pol.č.

Popis a zdůvodnění Změny:

**Zemní práce:**

11511 nebyla použita a proto ze soupisu vypadla, hrázkou se vodní tok přeměroval do hlavního toku mezi P1 a P2 a nebylo zapotřebí čerpání

**Dřevěné zábradlí na předpolí u opěr OP1 a OP3**

z důvodu kolaudace objektu a připomínek ke kolaudaci, bylo ze strany investora rozhodnuto o potřebě dodatečného zábradlí před vstupem k opěrám OP1 a OP3, jená se o certifikované dřevěné zábradlí v=130 cm na upevněno za pomoci kotevnic trnů, umožňující jeho demontáž - co bylo také požadavkem jednoho z dotčených subjektu u kolaudace objektu jedná se

o nové položky URS CÚ/2023/1

pol.č.131112502 - hloubení jamek pro trny

pol.č.275311127 - betonáž základových patek (trnu) pro sloupky zábradlí

pol.č.33418111,334181121,334181113 a 42412005 - položky pro nákup samotného zábradlí a jeho montáž na místě

pol.č.762083122 - je impregnace předmětného zábradlí

**Svislé konstrukce - římsy na křídlech OP3**

na základě pokynu objednatel bylo rozhodnuto o zhotovení říms na křídlech u OP 3, stávající římsy vykazovali značnou degradaci a u přibetonávky (stříkaného betonu) by docházelo k otevření spáry mezi původní stěnou křídla a přibetonávky, stávající římsa byla částečně ubouraná a navržená nová římsa kopírující linii UP 3 byly použité položky z výskutu v SoD (pol.č.317325 a 317365) a nové položky z ceníku URS CÚ 2023/1(pol.č.966043121, 985131311, 985139112 - uborání a očištění stávající konstrukce říms)

Pol.č.317325 - výměra byla navýšená o římsy na křídlech OP 4 na pokyn objednatel, stavající konstrukce říms byla značně poškozená a nebyla obsahem původní ZD

Pol.č.317365 - výztuž říms - doplněná o výměru výztuže dodatečných říms na OP 4 - 2 ks KH 20 a 32 trnu v dl. 0,6 m

Pol.č.333365 - výztuž mostních opěr a křidel - doplněná o výměru kotviček pro stříkaný beton z příl. č. D1.2 - 16

Pol.č.333366 - výztuž mostních opěr a křidel z Kari síti - doplněno o výměru síti pro pod stříkaný beton z příl. D1.2 - 16

**Stříkaný beton spodní stavby - opěry a pilíř**

z důvodu nepřilnavosti podkladu stávajících konstrukcí opěr a pilíře (odtrhové zkoušky nevyšli i po očištění konstrukce), nebylo možné použít schválenou reprofiliaci povrchu, objednatel po dohodě s Ad a projektantem RDS rozhodli o požití stříkaného betonu SB 30 ( C 25/30) Typ III XF1, kde soudržnost mezi podkladem a novou přibetonávkou zabezpečí osazení Kari síti D6 100/100 za pomoci kotviček D 10 vlepených do vyvrtaných otvoru v rastru 0,3 x 0,3 m, projektant RDS doplní schválenou RDS o přílohu č. d1.2 - 16. Vypadli položky nahrazeno novými

č. 985311113, 985311115 a 985311118 - reprofilace

pol.č.985311113 - "stříkaný beton stěn ze suché směsi pevn. min 25 MPa tl. 50 mm" a 985511119 " příplatek k stříkanému betonu ZKD 10 mm " z ceníku URS CÚ 2023/1 pro kotvení

stříkaného betonu u opěr a pilíře byla využita pol.č. 285392 z původního rozpočtu"dodatečné kotvení bet. výztuže do D 16 mm"- počet kusu dle příl.č.1.2 - 16 + kotvení říms na OP3 (pokyn objednatel)

i změny je nezbytné pro řádné a kvalitní provedení konstrukce spodní stavby

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 4**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-987 795,48</b>	<b>965 522,74</b>	<b>-22 272,74</b>	<b>1 953 318,22</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      30.05.2023      podpis

Projektant (autorský dozor):  
Pontex a.s.      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      30.05.2023      podpis

Stavební dozor:      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      30.05.2023      podpis

Zástupce Objednatele: Město Beroun      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      31.05.2023      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. tento změnový list je podkladem pro uzavření Dodatku č.1 SoD.

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

<b>Název Stavby:</b>	Oprava mostu přes Kačák V Kozle
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	201/2
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	SO 201 Oprava mostu přes Kačák V Kozle

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>5 850 670,81</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 778 795,33	1 738 724,46	5 810 599,94	-40 070,87

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-987 795,48	965 522,74	2 704 247,20	46,22%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 766 590,81	5 788 327,20	-62 343,61	-1,07%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	souhlasím	xxxxxxxxxxxxxx	30.05.2023
Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.,	souhlasím	xxxxxxxxxxxxxx	30.05.2023
Stavební dozor:	souhlasím	xxxxxxxxxxxxxx	30.05.2023
Zástupce Objednatele:	souhlasím	xxxxxxxxxxxxxx	31.05.2023





