

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 0257/2022/SOD/OMI (22050322) ze dne 23. 3. 2022
„BEROUN, PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Město Beroun

se sídlem:	Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
bankovní spojení:	Komerční banka Beroun
č. účtu:	19-326131/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupení:	Ing. František Kočí, předseda představenstva Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu	1807091/0100
oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Beroun, prostranství před Hvězdou“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 16.2. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým upravují a doplňují uzavřenou smlouvu o dílo v níže uvedených ustanoveních.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu ceny díla dle čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1. smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže, dále dochází ke změně termínu dokončení díla dle článku 4. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.1. smlouvy, jak

je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

2. Tímto dodatkem se upravuje termín plnění a předmět díla o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů pro jednotlivé objekty, změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Cena díla je upravena o hodnotu oboustranně schválených změnových listů stavby – skupina ZL 01, změnové listy 01 – 13

SKP.	ZL číslo	PŘEDMĚT	VCP	MNP	Celkem
1	1	Doplnění konstrukčních vrstev a aktivní zóny	1.794.988,36 Kč	86.136,69 Kč	1.708.851,67 Kč
1	2	Anglické dvorky	50.041,60 Kč	0,00 Kč	50.041,60 Kč
1	3	Dočasná rampa – bezbariérové napojení č.p. 1280	68.195,00 Kč	0,00 Kč	68.195,00 Kč
1	4	Změna opěrných zídek u OC Hvězda – změna řešení	253.470,17 Kč	151.063,47 Kč	102.406,70 Kč
1	5	Úprava odvodnění štěrbinových žlabů	146.340,72Kč	0,00 Kč	146.340,72Kč
1	6	VZT objekt – OC Hvězda	261.917,06 Kč	0,00 Kč	261.917,06 Kč
1	7	Zavlažovací systém	428.392,36 Kč	0,00 Kč	428.392,36 Kč
1	8	Prodloužení výstavby	241.565,19 Kč	0,00 Kč	241.565,19 Kč
1	9	Podkladní betony – podium u OC Hvězda	155.568,55 Kč	0,00 Kč	155.568,55 Kč
1	10	Čistící zóny – podium OC Hvězda	95.130,55 Kč	0,00 Kč	95.130,55 Kč
1	11	Nová boční rampa u OC Hvězda	1.172.475,87 Kč	0,00 Kč	1.172.475,87 Kč
1	12	Doplnění zádlažbovacích poklopů	80.586,00 Kč	0,00 Kč	80.586,00 Kč
1	13	Travní koberce	345.143,75 Kč	44.725,19 Kč	300.418,56Kč
CELKEM ZA DODATEK Č. 1 SOD BEZ DPH			5.093.815,18 Kč	281.925,35Kč	4.811.889,83 Kč

4. Nová celková cena díla byla určena přičtením víceprací v hodnotě 5.093.815,18 Kč bez DPH a odečtením méněprací v hodnotě 281.925,05 Kč bez DPH k původní ceně díla ve výši 22.222.222,22 Kč bez DPH. Nová cena díla:

NOVÁ CENA CELKEM v Kč	
Celková cena bez DPH	27.034.112,04 Kč
DPH ve výši 21 %	5.677.163,53 Kč
Celková cena včetně DPH	32.711.275,57 Kč

5. Změny dle změnových listů č. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
6. Změny podle změnových listů č. 2, 5, 6, 11 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona, za splnění podmínek zákona. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Změny dle změnových listů č. 1 a 9 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
8. Změny uvedené níže provedeny v souladu s § 222 odst. 7 zákona, za splnění podmínek zákona, jedná se o technické záměny, která nemají vliv na cenu a termín realizace díla, jedná se pouze o dílčí technická upřesnění provedení za účelem zlepšení možností budoucí údržby a oprav tak, aby bylo dílo dlouhodobě udržitelné v pohledové kvalitě požadované objednatelem:

- 8.1. Záměna technického provedení – prefabrikát 81** – původně navržený monolitický prefabrikát byl rozdělen na středovou nosnou monolitickou část provedenou na stavbě a oboustranný prefabrikovaný obkladem s požadovaným profilovaným vzorem kotveným do středové části stěny. Materiálově se jedná o shodné řešení, které proti původnímu ovšem zajišťuje vyšší kvalitu povrchové úpravy a vyrovnaní společně s možností provádění průběžných oprav v případě poškození, neboť prefabrikovaný obklad je možné – na rozdíl od původně navrženého řešení – snadno vyměnit bez nutnosti demolice celé konstrukce. Objednatel navíc v rámci plnění obdržel 3 kusy obkladového prefabrikátu pro případ nutnosti budoucí výměny. Technická záměna nemá vliv na ceny díla.
- 8.2. Záměna technického řešení – zákrytová železobetonová deska rozvodů fontány** – provedena ve shodném materiálovém řešení, tj. železobetonu dle požadavku PD. Záměna technického řešení spočívá v provedení této desky, která proti jednodílné desce navržené PD, je v části, kde jsou umístěny technologické rozvody fontány, provedena ze systémových prefabrikátů, které umožňují opětovnou montáž a demontáž v případě nutného technického zásahu na rozvodech a technologii fontány. Tento servisní zásah byl původním navrženým řešením prakticky znemožněn. Záměna nemá vliv do ceny díla a vykazuje vyšší kvalitu řešení, neboť umožňuje servis technologických rozvodů bez rozsáhlých demoličních prací, to vše v místě, které není přístupné těžkou technikou.
- 8.3. Záměna technického provedení – prefabrikáty 110, 06, 08, 34, 35** – provedena ve shodném materiálovém řešení, tj. železobetonu dle požadavku PD. Záměna technického řešení spočívá v úpravě rozměrů prefabrikátů, kdy původně navržené prefabrikáty byly rozměrově upraveny (zmenšeny při navýšení počtu kusů, což je výrobně nákladnější varianta) tak, aby je bylo možné v případě potřeby vyměnit za použitelné běžné techniky, kterou je možné dopravit do místa provedení prací. Záměna nemá vliv do ceny díla a vykazuje vyšší kvalitu řešení, neboť umožňuje provést výměnu prvků v případě jejich poškození.
- 8.4. Záměna technického provedení – rampa do Třidy Míru – prefabrikáty 83, 93, 94, 96, 107, čelní stěna** – provedena ve shodném materiálovém řešení, tj. pohledovém železobetonu dle požadavku PD. Záměna technického řešení spočívá v technologii provedení, kdy uvedené konstrukce byly provedeny jako monolitický namísto prefabrikované s tím, že budou provedeny ve shodném pohledovém standardu. Stěna do Třidy Míru byla po dohodě s autorským dozorem upravena též do podoby pohledového betonu, což je nákladnější provedení proti původně navržené dozdívce zústatkovým žulovým kamenem. Záměna nemá vliv na cenu díla, ačkoliv je provedena nákladnější formou.

III.

1. Z důvodu nutnosti provést v místě staveniště přeložky inženýrských sítí, mimo jiné i přeložku teplovodu a části kanalizace na pozemku p.č. 2675/1 v obci a k.ú. Beroun, který je v současné době dotčen stavbou „Beroun, prostranství před Hvězdou“ došlo mezi městem a investorem těchto přeložek společností JT-Invest s.r.o., IČO: 27915808, DIČ: CZ27915808, se sídlem: Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, k uzavření smlouvy o spolupráci, na základě které dojde k přerušení stavebních prací zhotovitelem (technologická přestávka) v období od 31. 5. 2023 do 31. 8. 2023. Zhotovitel předá objednateli níže nově definovanou etapu I. nejpozději 31. 5. 2023. Zhotovitel práce na díle opětovně zahájí 1. 9. 2023, před zahájením prací na níže nově definované etapě II. od objednatele převezme vymezený prostor staveniště, na kterém byly v průběhu technologické přestávky realizovány přeložky inženýrských sítí a prostor staveniště, kde bude vybudována nájezdová rampa na východní straně OC Hvězda.
2. S ohledem na technologickou přestávku zajistí objednatel maximální součinnost při zajištění prostor pro uskladnění stavebních buněk zhotovitele po dobu této technologické přestávky.
3. Vícenáklady, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti s technologickou přestávkou jsou vyčísleny ve

změnovém listu č. 8. Po skončení technologické přestávky a po odsouhlasení finančního vyčíslení těchto nákladů objednatelem, budou vícenáklady vyfakturovány objednateli.

4. Smluvní strany se z výše popsaného důvodu dohodly na úpravě etapizace díla, kdy ve smlouvě definované etapy I. a II. budou sloučeny do etapy I., která bude ukončena ke dni 31. 5. 2023, kdy dojde zároveň k zahájení zkušebního provozu na předané části prostranství.
5. Nově definovaná etapa II. bude zahrnovat dokončení prací, které byly přerušeny technologickou přestávkou a vybudování nájezdové rampy na východní straně OC Hvězda. Vybudování nájezdové rampy na východní straně OC Hvězda je upraveno ve změnovém listu č. 12. Nově definovaná etapa II. bude ukončena vydáním kolaudačního souhlasu a předáním dokončeného díla.
6. S ohledem na výše popsanou technologickou přestávku a navýšení rozsahu předmětu díla v souladu s ustanovením čl. II., odstavec 2 a 8 tohoto dodatku, zejm. na objem prací spojených se změnovými listy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů dokončení a předání díla níže uvedeným způsobem:

Dokončení etapy I. a zahájení zkušebního provozu:

nejpozději do 31. 5. 2023

Technologická přestávka

31. 5. - 31. 8. 2023

Zahájení etapy II.

1. 9. 2023

Termín protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění kolaudace:

nejpozději do 31. 10. 2023

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3495/19 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 251/16/RM/2023 dne 17.5.2023 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

Přílohy: - Rekapitulace změnových listů
- Změnové listy: 1-13

V Berouně dne:

za objednatele
Město Beroun

RNDr. Soňa
Chalupová

Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2023.05.29
12:43:40 +02'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

V Praze dne:

za zhotovitele
Metrostav a.s.

Ing. František 2023.05.25
Kočí 13:28:02 +02'00'

Ing. František Kočí
předseda představenstva

Ing. Jaroslav
Heran

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Heran
Datum: 2023.05.25
15:01:53 +02'00'

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	01

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO01 - Zpevněné plochy

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 28103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Změny SO 01- Zpevněné plochy - výkopy pro sklady ploch a výměna materiálu v aktivní zóně

Zdůvodnění změny:
Zadávací projektová dokumentace uvažovala v místě stávajících zpevněných ploch odstranit vrchní vrstvu a podklad do hloubky cca 10cm, následně měla být doplněna pouze dlažba a lože v potřebné tloušťce a frakci pro danou dlažbu. Po odkopu stávajících vrchních vrstev byly zastiženy neúnosné a nevyhovující podkladní vrstvy, které nesplňují požadavky na únosnost, což bylo prokázáno statickým zatěžovacími zkouškami. Tedy předpoklad zadávací dokumentace se při realizaci nepotvrdil a zhotovitel musí přistoupit k odtěžení na píčinou konstrukční výšku navrhovaných skladeb. Výkop a následné provedení skladeb konstrukcí je zohledněno ve změně č.1, která je součástí ZL č.1. Dále při odkopu na zemní plán dle změny č.1 byly v severní části parcely zastiženy další neúnosné vrstvy nevhodné do aktivní zóny (stavební suť atd) proto je ve změně č.2, která je součástí tohoto ZL č.1 zohledněna výměna materiálu v aktivní zóně za vhodný materiál pro použití v aktivní zóně. Dále z důvodů neúnosného podloží bylo přikročeno k výměně podloží v prostoru pod fontánou.

Technický popis změny:
Odtěžení na píčinou konstrukční výšku navrhovaných skladeb a výměna nevhodného materiálu v aktivní zóně.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
			X	
Cenový dopad (je-li nějaký):			1 706 851,67 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		1 794 988,36 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	-86 136,69 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)			bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Za TDS schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
KPCM s.r.o.

Za autorský dozor schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Za objednatele schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
Město Beroun

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Zmluvný list č.1

Príloha č. 1 k zmluve č. 1/2023

9001 - Zpevňovacie plochy

Príloha č. 1 k zmluve č. 1/2023

Mesto Bardejov
Mestský úrad

22.11.2023

V.22
Ing. J. P. P.

PČ	Typ	Kód	Popis	M	Stručná cena do 100			Stručná cena po 100			Stručná cena po 100			Výsledná cena po 100			Poznámka
					Množství	Jednotka [CZK]	Cena celková [CZK]	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celková [CZK]	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celková [CZK]	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celková [CZK]	
Príloha č. 1 k zmluve č. 1/2023																	
Príloha č. 1 k zmluve č. 1/2023																	
D	HV		Príloha č. 1 k zmluve č. 1/2023				7 939 438,19			7 939 438,19			7 939 438,19			7 939 438,19	
D	I		Zpevňovacie plochy				7 234 364,51			7 234 364,51			7 234 364,51			7 234 364,51	
1	K	11111111	Odstavenie stĺpcov z betónu na pozemkoch	m	1,000	3 044,76	3 044,76	0,000	3 044,76	0,00	0,000	3 044,76	0,00	1,000	3 044,76	3 044,76	
2	K	11111111.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m	1,000	3 044,76	3 044,76	0,000	3 044,76	0,00	0,000	3 044,76	0,00	1,000	3 044,76	3 044,76	
3	K	13106121	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	228,750	115,70	26 438,25	0,000	115,70	0,00	0,000	115,70	0,00	228,750	115,70	26 438,25	
4	K	13106122.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	228,433	115,70	26 388,30	0,000	115,70	0,00	0,000	115,70	0,00	228,433	115,70	26 388,30	
6	K	13106192	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	648,548	360,50	233 080,54	0,000	360,50	0,00	0,000	360,50	0,00	648,548	360,50	233 080,54	
7	K	13107223	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	622,199	68,98	41 674,89	0,000	68,98	0,00	0,000	68,98	0,00	622,199	68,98	41 674,89	
8	K	13107243.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	1 192,677	98,21	114 747,45	0,000	98,21	0,00	0,000	98,21	0,00	1 192,677	98,21	114 747,45	
9	K	13302111	Plošný odber betónu na pozemkoch	m	178,380	75,51	13 470,23	0,000	75,51	0,00	0,000	75,51	0,00	178,380	75,51	13 470,23	
10	K	12111203	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	364,936	207,04	60 548,55	0,000	207,04	0,00	0,000	207,04	0,00	364,936	207,04	60 548,55	
11	K	12115112	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	1 257,811	42,63	53 620,96	0,000	42,63	0,00	0,000	42,63	0,00	1 257,811	42,63	53 620,96	
12	K	12251101	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	15,708	109,81	1 714,15	701,512	109,81	76 943,15	628,239	109,81	68 771,42	1 246,119	109,81	136 514,77	
13	K	13125104	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	104,290	127,88	13 350,18	0,000	127,88	0,00	0,000	127,88	0,00	104,290	127,88	13 350,18	
14	K	13225102	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	40,454	127,88	5 173,26	0,000	127,88	0,00	0,000	127,88	0,00	40,454	127,88	5 173,26	
15	K	15331111	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	36,000	66,01	2 376,36	0,000	66,01	0,00	0,000	66,01	0,00	36,000	66,01	2 376,36	
16	M	05211121	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	42,642	109,57	4 664,36	0,000	109,57	0,00	0,000	109,57	0,00	42,642	109,57	4 664,36	
17	K	05211104	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	272,828	91,34	24 928,24	0,000	91,34	0,00	0,000	91,34	0,00	272,828	91,34	24 928,24	
18	K	05151111	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	254,711	60,90	14 253,00	0,000	60,90	0,00	0,000	60,90	0,00	254,711	60,90	14 253,00	
19	K	17115112	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	10,417	237,49	2 473,93	0,000	237,49	0,00	0,000	237,49	0,00	10,417	237,49	2 473,93	
20	K	17415101	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	115,824	377,55	43 707,11	0,000	377,55	0,00	0,000	377,55	0,00	115,824	377,55	43 707,11	
21	K	18131103	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	18,083	255,76	4 608,27	0,000	255,76	0,00	0,000	255,76	0,00	18,083	255,76	4 608,27	
22	K	18135113	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	1 473,648	54,81	80 770,70	0,000	54,81	0,00	0,000	54,81	0,00	1 473,648	54,81	80 770,70	
D	I		Zpevňovacie plochy				274 838,36			274 838,36			274 838,36			274 838,36	
23	K	12752101	Plošný odber betónu na pozemkoch	m	75,910	378,77	28 752,43	0,000	378,77	0,00	0,000	378,77	0,00	75,910	378,77	28 752,43	
24	K	13141111	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	91,082	25,70	2 341,08	0,000	25,70	0,00	0,000	25,70	0,00	91,082	25,70	2 341,08	
25	M	05211225	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	107,898	8,79	946,33	0,000	8,79	0,00	0,000	8,79	0,00	107,898	8,79	946,33	
26	K	17103212.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	5,220	1 838,04	9 598,79	0,000	1 838,04	0,00	0,000	1 838,04	0,00	5,220	1 838,04	9 598,79	
27	K	17103181.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m3	11,154	3 471,03	38 852,32	0,000	3 471,03	0,00	0,000	3 471,03	0,00	11,154	3 471,03	38 852,32	
28	K	17103181.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	7,348	3 748,71	27 546,92	0,000	3 748,71	0,00	0,000	3 748,71	0,00	7,348	3 748,71	27 546,92	
29	K	17103181.1	Plošný odber betónu na pozemkoch	m2	5,189	502,14	2 605,19	0,000	502,14	0,00	0,000	502,14	0,00	5,189	502,14	2 605,19	

D. 000		Plnění kumul		169 720,78		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00		1 472,097		126,64		0,00		0,00	
--------	--	--------------	--	------------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--	-----------	--	--------	--	------	--	------	--

Woodward, James
Cathryn

Activity	Hours and minutes	Cost	Duration	Precedence
----------	----------------------	------	----------	------------

A large, dense, black and white textured pattern, possibly a book cover or endpaper, with a small rectangular label on the left edge. The texture is grainy and noisy, resembling a high-contrast image or a heavily textured surface. The label on the left is a small, dark rectangle with some illegible text inside.

0516

079 JAN 82

INVENTOR NAME:	Wesley D. Darnell
Inventor:	Ing. Michael Möller
Date:	ref. 10/10/2000
Product:	

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	02

Projekt:	"Beroun, úprava prostoru před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO01 - Zpevněné plochy

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav s.a.s., divize 5, Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovské 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 084 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Změny SO 01- Zpevněné plochy - doplnění mříží na anglické dvorky

Zdůvodnění změny:
V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že : a) mříže anglických dvorků v průchodu mezi OC Hvězda a objektem č.p. 1540 vč. rámu jsou ve špatném technickém stavu b) ve výklencích před objektem č.p. 1397 směrem do náměstí jsou zabetonované anglické dvorky, jejichž neodborné zabetonování neumožňuje provedení zakončení dlažby. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno po dohodě k níže uvedeným řešením: a) mříže anglických dvorků vč. rámu budou nad rámec PD DPS vyměněny za nové b) v místě zabetonovaných anglických dvorků budou osazeny shodné mříže, které lze instalovat při zachování výšky zpevněné plochy a umožní tak pevné vymezení navazující dlažby.

Technický popis změny:
D-M nových pozinkovaných ocelových rámu a roštů

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2018 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
		X		
Canový dopad (je-li nějaký):			50 041,00 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		50 041,00 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	
Časový dopad (je-li nějaký)			bez časového dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválně: Podpis: Datum:

Za autorský dozor schválně: Podpis: Datum:

Za objednatele schválně: Podpis: Datum:

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Zmluvný list č.2

4.4.4.4

SCM - Zmluvný list

Pr. 2007/1, 07/1, 2008

Matko Broun

Matko Broun

Docun 02.03.2022

07.07.2022

Př. Typ	Mist	Př. Typ	Stavba nové budovy			Stavba nové budovy - stavba nové budovy - stavba nové budovy			Výstavba nové budovy			Př. Typ
			Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	
1	1	1	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	1
2	2	2	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	2
3	3	3	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	3
4	4	4	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	4
5	5	5	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	5
6	6	6	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	6
7	7	7	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	7
8	8	8	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	8
9	9	9	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	9
10	10	10	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	10
11	11	11	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	11
12	12	12	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	12
13	13	13	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	13
14	14	14	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	14

A. Nové příčky (př. 101) dosáhnou v zájmu protizemní stěny

B. Nové příčky (př. 102) dosáhnou v zájmu protizemní stěny

Př. Typ	Mist	Př. Typ	Stavba nové budovy			Stavba nové budovy - stavba nové budovy - stavba nové budovy			Výstavba nové budovy			Př. Typ
			Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	Stavba nové budovy	
1	1	1	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	7 231 344,47	1
2	2	2	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	778 840,51	2
3	3	3	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	274 409,44	3
4	4	4	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	285 111,47	4
5	5	5	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	559 289,71	5
6	6	6	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	2 291 517,96	6
7	7	7	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	8 524,32	7
8	8	8	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	21 121,28	8
9	9	9	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	2 077 240,75	9
10	10	10	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	381 410,04	10
11	11	11	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	108 843,22	11
12	12	12	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	59 821,64	12
13	13	13	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	48 471,26	13
14	14	14	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	31 354,25	14

Zmluvní list

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Matko Broun

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	03

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	VRN

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	pořádkový rozpočet	Počet příloh:	1x pořádkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Změny VRN

Zdůvodnění změny:
V rámci provádění stavby došlo k dočasnému omezení užívání přístupové rampy pro imobilní obyvatele objektu č.p. 1280. S ohledem na nutnost zajištění alternativního přístupu byla provedena dočasná rampa mimo aktuální rozsah záboru staveniště do doby, než bude možné opět zprovoznit původní rampu.

Technický popis změny:
D+M dočasné vstupní rampy z konstrukčního řeziva a OSB desek pro imobilní obyvatele domu č.p. 1280

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký):
z toho připočtová část (VCP): 68 195,00 Kč z toho odpočtová část (MNP):

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválil: Podpis: Datum:

Za autorský dozor schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Změnový list č.3

1. číslo: 17
2. číslo: 17

VRM

Stav: p.č. 2875/1, 5713, 2438

2. číslo: Město Beroun
3. číslo: Metrostav a.s.

Datum: 31.08.2022

2. číslo: V8.22
3. číslo: Ing. Jiří Pupa

					Směrná cena dle SdD			Směrná cena po změně č. 1			Výkaz výměr po úpravě			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady související s výstavbou							802 901,47			0,00			871 096,47	
D	VRM		Vedlejší rozpočtové náklady				802 901,47			0,00			871 096,47	
D	VRM		Příslušenství, geodetické a projektové práce				497 173,66			0,00			487 173,66	
1	K	011103000	Geodetický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	3 653,72	3 653,72			0,00	1,000	3 653,72	3 653,72	
2	K	012103000	Geodetické práce před vytyčením - vytyčení zprovozněných prací	kpl	1,000	24 368,11	24 368,11			0,00	1,000	24 368,11	24 368,11	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	329 795,78	329 795,78			0,00	1,000	329 795,78	329 795,78	
4	K	012203009	Geodetické práce při provádění zohrnutých úprav	kpl	1,000	34 464,79	34 464,79			0,00	1,000	34 464,79	34 464,79	
VV			1. zajištění dozor a přeprava nákladů		1,000						1,000			
5	K	013244003	Fotodokumentace z provádění díla v digitální formě	kpl	1,000	1 826,86	1 826,86			0,00	1,000	1 826,86	1 826,86	
6	K	013354000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	73 074,34	73 074,34			0,00	1,000	73 074,34	73 074,34	
D	VRM3		Zařízení staveniště				311 365,78			0,00			311 365,78	
7	K	032002000	Vytváření staveniště - náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla	kpl	1,000	236 030,12	236 030,12			0,00	1,000	236 030,12	236 030,12	
8	K	032803000	Odtah zařízení staveniště	kpl	1,000	20 095,44	20 095,44			0,00	1,000	20 095,44	20 095,44	
9	K	034103000	Odklady staveniště	kpl	1,000	55 244,20	55 244,20			0,00	1,000	55 244,20	55 244,20	
D	VRM4		Uzavření díla				24 368,11			0,00			24 368,11	
11	K	045002000	Komplektní a koordinované činnosti	kpl	1,000	24 368,11	24 368,11			0,00	1,000	24 368,11	24 368,11	
A. Nové položky (zpracovány z jiných SdD) doplněné v rámci přednájemné změny														
B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci přednájemné změny							0,00			68 190,00			68 190,00	
N204			Stavba 10/10 a 14/14 železnice L 4-5m	kpl		0,00	0,00	1,000	17 250,00	17 250,00	1,000	17 250,00	17 250,00	
N205			Vozky "80/80"	bal		0,00	0,00	1,000	175,00	175,00	2,000	175,00	1 150,00	
N206			Koberce	ks		0,00	0,00	1,000	3 450,00	3 450,00	1,000	3 450,00	3 450,00	
N207			Hluty "70/80"	bal		0,00	0,00	1,000	345,00	345,00	1,000	345,00	345,00	
N208			Zlodi	ks		0,00	0,00	1,000	4 600,00	4 600,00	1,000	4 600,00	4 600,00	
N209			OSB desky	kpl		0,00	0,00	1,000	8 050,00	8 050,00	1,000	8 050,00	8 050,00	
N210			Montáž provazové sítě	kpl		0,00	0,00	1,000	33 250,00	33 250,00	1,000	33 250,00	33 250,00	

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	04

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO04 - Pobytové schody

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 286 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 286 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Změny SO04 - Pobytové schody - opěrné zdičky

Zdůvodnění změny:
Součástí změnového listu je uvažovaná změna v technologii provádění nových opěrných zdí před OC Hvězda, které byly v zadávací dokumentaci uvažovány jako z části zděné a z části monolitické. Zděná část měla být provedena z na místě získaných žulových kvádrů. Při provádění bouracích prací se předpokládá k využití stávajících materiálů nepotvrdil z důvodu nedostatku vhodného materiálu a bylo po dohodě přistoupeno k záměně za prefabrikované opěrné zdičky tak, aby byl zachován jednotný architektonický ráz uvažovaného území. Tento ZL zohledňuje jednak výše zmíněnou náhradu původně uvažovaných opěrných zdí. V rámci změny bylo nutné vypracovat novou realizační dokumentaci pro výrobu v Praze závadě, jejíž cenový dopad je v rámci této změny zohledněn.

Technický popis změny: změna technologie provádění opěrných zdí před OC Hvězda. Původní monolitické / zděné konstrukce byly nahrazeny prefabrikáty uloženými na betonový základ.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			
Cenový dopad (je-li nějaký):			102 406,70 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		253 470,17 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	-151 063,47 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)			bez časového dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá:	Podpis:	Datum:
Za TDS schválně:	Podpis:	Datum:
KPCM s.r.o.		
Za autorský dozor schválně:	Podpis:	Datum:
Za objednatele schválně:	Podpis:	Datum:
Město Beroun		

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Stavros

p.£. 2675/1, 5713, 2436

Datum: 22.04.2023

Calculated
Sewerage **Int. 100 Pops**

				Smluvní cena dle SdD			Změna č. 8 - oprávněná změna jako náhrada za kamenné			Výkaz výměr po úpravě			
Př. Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Málořadí součástí celku						2 185 501,80			182 496,70			2 287 910,50	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 152 057,01			-117 816,68			2 034 240,33	
D	1	Zemní práce				150 408,00			0,00			150 408,00	
1	K	122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené stěny v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,882	718,56	633,77	0,000	718,56	0,00	0,882	718,56	633,77	
2	K	132251101 Hroubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně a urovlním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,433	371,46	7 218,58	0,000	371,46	0,00	19,433	371,46	7 218,58	
3	K	162351104 Vodorovné přeměšlení výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopů, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	365,667	91,34	33 399,11	0,000	91,34	0,00	365,667	91,34	33 399,11	
4	K	167151111 Nakládání, skládání a překládání navázaného výkopu nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	365,667	60,90	22 268,51	0,000	60,90	0,00	365,667	60,90	22 268,51	
5	K	171151112 Uložení sypání do nespůj strojně a rozprostření sypání ve vstřech a s hrubým urovlněním zvláště z hornin nesoucí živých kmenových	m3	365,680	237,49	86 888,09	0,000	237,49	0,00	365,680	237,49	86 888,09	
D	2	Zakládání				90 210,81			0,00			90 210,81	
6	K	271532121 Podépy pod základové konstrukce se zvláštěm a urovlněním povrchu z kamenné hrubé, frakce 0 - 32 mm	m3	1,740	1 836,04	3 193,93	0,000	1 836,04	0,00	1,740	1 836,04	3 193,93	
		"D.1.1.12 Hlavní půdorys											
		"D.1.1.19 Pobytové schody											
		"pod základy schodiště před OC Hvězda											
	W	0,300*0,400*3,000"podépy v základovém pasu				0,360						0,360	
	W	0,200*2,300*3,000"podépy pod podkladní desku schodiště				1,380						1,380	
	W	Soubor				1,740						1,740	
7	K	273313611 Základy z betonu proužditel desky z betonu kamenné nepřekročeného tř. C 16/20	m3	10,302	3 471,03	35 758,55	0,000	3 471,03	0,00	10,302	3 471,03	35 758,55	
		Úroveň PSC											
		https://www.mst.cz/449425_UHS_2021_01/273313611											
		"podkladní beton											
		"D.1.1.12 Hlavní půdorys											
		"D.1.2.20 Tabulka protahovaných betonových prvků											
	W	"schody_Hvězda_AXONOMETRIE											
	W	0,100*(3,480+2*0,100)*(1,500+0,100)"přesah 100 mm; pod prvky BP_1, BP_2				0,588							
	W	0,100*(2*(4,100*1,050)+4,100*1,680)"přesah cca 150 mm; pod prvky BP_3, BP_5				1,550							
	W	0,100*(2*(5,450*1,050)+5,450*1,880)"přesah cca 100 mm; pod prvky BP_6, BP_7, BP_34				2,169							
	W	2*0,100*(2*(5,450*1,050)+5,450*(1,080+0,800))"přesah cca 100 mm; pod prvky BP_8, BP_9, BP_35				4,338							
	W	0,100*(1,050+2*0,100+1,050+0,100+1,050+0,100+1,080+0,100)*3,500"přesah cca 100 mm; pod prvky BP_8, BP_11				1,668							
	W	Maximální				10,302							
	W	Soubor				10,302							
8	K	273321511 Základy z betonu železobetonového (bez výžebra) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,446	3 748,71	5 420,63	0,000	3 748,71	0,00	1,446	3 748,71	5 420,63	
		Úroveň PSC											
		https://www.mst.cz/449425_UHS_2021_01/273321511											
		"D.1.1.12 Hlavní půdorys											
		"D.1.1.19 Pobytové schody											
		"pod základy schodiště před OC Hvězda											
	W	0,442*3,110*1,740"betonová deska pod schodiště před OC Hvězda plocha*délka				1,446							
9	K	274321511 Základy z betonu železobetonového (bez výžebra) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	10,467	3 748,71	39 200,26	0,000	3 748,71	0,00	10,467	3 748,71	39 200,26	
		Úroveň PSC											
		https://www.mst.cz/449425_UHS_2021_01/274321511											

TV	"D.1.1.12 Hlavní pódiumy								
VV	"D.1.1.19 Polytové schody								
VV	"obklad korun balkonových zdělk - posbíjí kamenné domontovaného ze stávajících zdělk - viz								
VV	pol.C.957042712 v SO01								
VV	0,800*(15,800+20,450+6,000)*nové zdělk	21,125	21,125	21,125	21,125	21,125	21,125	21,125	
VV	Soubel	21,125	21,125	21,125	21,125	21,125	21,125	21,125	

A. Nové položky (převzaté z jiných SO) doplněné v rámci předmětné změny				0,00		43 065,08	43 065,08			
K	342125301	Montáž dílců obvodových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotností do 1,5 t	kus	2 533,24		17,000	2 533,24	43 065,08	17,000 2 533,24 43 065,08	viz SO01 - pol.č. 44
B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci předmětné změny				0,00		210 405,09 <th>210 405,09</th> <th></th> <th></th>	210 405,09			
V221		2392: Opěrný blok P203 šedý hladký, hrany 5x5 mm, Zs.říazené 190x45x65/64 2x drážka 10x6	ks	0,00	0,00	1 000	6 889,87	6 889,87	1,000 6 889,87 6 889,87	
V222		2393: Opěrný blok P204 šedý hladký, hrany 5x5 mm, Zs.říazené 91,4/110x45x65/64 2x drážka 10x6, Právý šikmý	ks	0,00	0,00	1,000	4 189,99	4 189,99	1,000 4 189,99 4 189,99	
V223		2394: Opěrný blok P205 šedý hladký, hrany 5x5 mm Zs.říazené 88x45x65/64 2x drážka 10x6 , boky šikmé	ks	0,00	0,00		3 855,60	0,00	0,000 3 855,60 0,00	
V224		2395: Opěrný blok P206 šedý hladký, hrany 5x5 mm, Zs.říazené 110x7,4x45x65/64 2x drážka 10x6, Levý šikmý	ks	0,00	0,00		4 189,99	0,00	0,000 4 189,99 0,00	
V225		2396: Opěrný blok P207 šedý hladký, hrany 5x5 mm, Zs.říazené 74x30x65/64 2x drážka 10x6	ks	0,00	0,00		3 855,28	0,00	0,000 3 855,28 0,00	
V226		2397: Opěrný blok P208 šedý hladký, hrany 5x5 mm, Zs.říazené 263x45x65/64 2x drážka 10x6	kpl	0,00	0,00	13,000	9 047,57	117 618,41	13,000 9 047,57 117 618,41	
V227		2398: Opěrný blok P209 šedý hladký, hrany 5x5 mm, Zs.říazené 248x45x65/64 2x drážka 10x6	kpl	0,00	0,00	2 000	8 634,41	17 228,82	2,000 8 634,41 17 228,82	
V228		SL0003: Doprava-smlouva cena Tělovic - Baroun (bez složení, kamion)	kpl	0,00	0,00	2 000	10 829,00	21 658,00	2,000 10 829,00 21 658,00	
V229		Vypracování RDS - opěrné židky	kpl	0,00	0,00	1 000	42 840,00	42 840,00	1,000 42 840,00 42 840,00	

	Shrnutí změny
	Celkem

Zhotovitel:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Přílohy:



Autor:

Veřejně:

Jméno:

Datum:

Podpis:



2 185 983,80

pol. s r.o.

číslo:

ident stavby

Technická zpráva Investor



102 405,70

2 287 910,90

INVESTOR AKCE:

Město Baroun

Jméno: Ing. Michal Mělník

místostarosta

Datum:

Podpis:

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	05

Projekt:	"Beroun, úprava prostřeání před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO09 - Rozvody vody, kanalizace, silnoproudu (vnitřnostřešné)

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželuhská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103128
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 88 429

Datum a místo vstavení:	Beroun, 25.4.2023
-------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet PD	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	-----------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
SO09 - Rozvody vody, kanalizace, silnoproudu (vnitřnostřešné) - kanalizace doplnění

Zdůvodnění změny:
V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na zastižené podmínky nelze gravitačně odvodnit všechny štiřbinové žláby umístěné v ploše dle původního návrhu PD DPS. Ve spolupráci s autorským dozorem byla dopracována revize projektové dokumentace dešťové kanalizace a zhotovitel následně předložil cenovou nabídku na realizaci upraveného řešení formou oceněného položkového souplu prací s VV, který zpracoval autorský dozor v rámci revize PD.

Technický popis změny:
Doplnění revizní šachty a přípojovacího potrubí dle doplnění projektové dokumentace.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění				
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
		X		
Cenový dopad (je-li nějaký):				146 340,72 Kč
z toho přípočtová část (VCP):		146 340,72 Kč	z toho	
Časový dopad (je-li nějaký) -			bez časového	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá:	Podpis:	Datum:	
Za TDS schválí:	Podpis:	Datum:	
KPCM s.r.o.			
Za autorský dozor schválí:	Podpis:	Datum:	
Za objednatele schválí:		Datum:	
Město Beroun			
Distribuce:			
Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel

Objekt: **Stavba kanalizácie a odvodňovacieho systému**

Objekt: **Stavba kanalizácie a odvodňovacieho systému**

8000 - Rozvody vody, kanalizácie, elektroinžinierstva (vnútorné)

Objekt: **p.č. 2675/1, 5713, 2438**

Objekt: **08.11.2022**

Objekt: **Mesto Detva**

Objekt: **Mesto Detva**

Objekt: **Ing. J. J. J. J.**

Objekt: **Ing. J. J. J. J.**

					Stavba č. 10 - Kanalizace doplnění			Změna č. 10 - Kanalizace doplnění			Výkaz výměr po úpravě			
PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Měsíční souhrn celkem							2 345 188,67			148 346,72			2 493 535,39	
D	H5V		Práce a dodávky H5V				1 603 011,63			127 154,46			1 730 166,09	
D	1		Zemní práce				648 749,67			70 902,59			719 652,26	
1	K	131251201	Hloubení započtených jam a zářezů strojně a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části hloubek 1 skupiny 3 do 20 m3	m3	24,920	598,33	14 112,94	1,360	566,33	770,21	25,280	598,33	14 883,15	
2	K	132254101	Hloubení započtených rýh šířky do 800 mm strojně a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části hloubek 1 skupiny 3 do 20 m3	m3	263,993	541,97	143 506,59	37,195	541,97	20 158,57	291,188	541,97	157 816,16	
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozpuštění stěn rýh pro podzemní vedení příložně nebo vzdušně, hloubky do 2 m	m2	521,023	165,88	86 372,26	114,313	165,88	17 820,25	635,336	165,88	105 642,53	
4	K	151101111	Odstavení pažení a rozpuštění stěn rýh pro podzemní vedení a uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	521,023	91,34	47 590,24	114,313	91,34	10 441,35	635,336	91,34	58 031,59	
5	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpuštění nebo vzdušně, hloubky do 4 m	m2	48,720	296,21	14 424,15	0,000	296,21	0,00	48,720	296,21	14 424,15	
6	K	151101211	Odstavení pažení stěn výkopu bez rozpuštění nebo vzdušně a uložením pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	48,720	140,06	6 823,72	0,000	140,06	0,00	48,720	140,06	6 823,72	
7	K	151101301	Zřízení rozpuštění započtených stěn výkopu a potrubí pro dopravní prostředky, hloubky do 4 m	m3	48,720	79,16	3 856,95	0,000	79,16	0,00	48,720	79,16	3 856,95	
8	K	151101311	Odstavení rozpuštění stěn výkopu a uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložně, hloubky do 4 m	m3	48,720	21,92	1 067,94	0,000	21,92	0,00	48,720	21,92	1 067,94	
9	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, srážek se sčítáním bez rozhraní z horní části hloubek 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	98,622	119,35	11 676,90	11,902	119,35	1 420,30	109,824	119,35	12 900,40	
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, srážek se sčítáním bez rozhraní z horní části hloubek 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přítoků k ceně za každých dalších 1 započtených 1 000 m	m3	832,245	24,38	20 273,56	142,624	24,38	3 479,19	975,072	24,38	23 752,75	
11	K	174151101	Zlepšení sypání z jakéhokoli horniny strojně a uložením výkopu ve vnitřích se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tělese výkopových	m3	308,862	298,39	92 372,33	26,853	298,39	7 952,89	335,515	298,39	100 325,22	
12	K	175151101	Obespení potrubí strojně sypáním z vhodných hloubek hloubek 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhuštění bez přehrazení sypání	m3	32,941	263,07	8 665,79	7,149	263,07	1 880,69	40,090	263,07	10 546,48	
13	M	58337303	Uložení železnice 08	t	85,882	481,07	41 103,85	14,298	481,07	6 878,34	80,180	481,07	38 572,18	
D	2		Zakládání				19 433,21			0,00			19 433,21	
14	K	211531111	Výpěl kamenným do rýh odvodňovacích žab nebo tržnic bez zhuštění, a opravou povrchu výpěle kamenným hrubým drcením frakce 16 až 63 mm	m3	0,150	1 443,22	216,48	0,000	1 443,22	0,00	0,150	1 443,22	216,48	
15	K	212752101	Tržnice z drátěných trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením šlátkového lože pod trubky a s jejich obespením v otevřeném výkopu trubka korozivně odolná PE-HD SN 4 exekutivní 380° DN 100	m	4,000	347,10	1 388,40	0,000	347,10	0,00	4,000	347,10	1 388,40	
16	K	213141111	Zřízení vstupu z potrubí šlátku, separační, odvodňovací, odstraňovací, výhledové nebo průhledové v rovině nebo ve sklonu do 1:1 s rýh do 3 m	m2	4,800	31,67	152,02	0,000	31,67	0,00	4,800	31,67	152,02	
17	M	60311225	geotextilní odstraňovací, odstraňovací, drátěný PES 100g/m2	m2	5,899	200,85	1 184,80	0,000	200,85	0,00	5,899	200,85	1 184,80	
18	K	271532211	Potrubí pro zakládání komunikací se zhuštěním a urovněním povrchu z kamenného hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,400	1 940,83	776,33	0,000	1 940,83	0,00	0,400	1 940,83	776,33	
19	K	273313011	Zakládání z betonu prostého desky z betonu kamenným hrubým, frakce 32 - 63 mm	m3	0,150	4 262,87	639,40	0,000	4 262,87	0,00	0,150	4 262,87	639,40	
20	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,480	821,13	394,24	0,000	821,13	0,00	0,480	821,13	394,24	
21	K	273351122	Bednění základů desek odstraňování	m2	0,480	133,97	64,31	0,000	133,97	0,00	0,480	133,97	64,31	
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR8	t	0,005	46 036,83	230,18	0,000	46 036,83	0,00	0,005	46 036,83	230,18	
23	K	279321311	Zakládání záli z betonu železobetonového (bez výztuže) bez záštitových nárožů na povrchu, frakce 32 - 63 mm	m3	0,955	4 810,73	4 594,25	0,000	4 810,73	0,00	0,955	4 810,73	4 594,25	
24	K	279352021	Bednění základových záli železobetonového (bez výztuže) bez záštitových nárožů na povrchu, frakce 32 - 63 mm	m2	5,989	1 400,59	8 390,12	0,000	1 400,59	0,00	5,989	1 400,59	8 390,12	
25	K	279352022	Bednění základových záli železobetonového (bez výztuže) bez záštitových nárožů na povrchu, frakce 32 - 63 mm	m2	5,989	261,85	1 562,98	0,000	261,85	0,00	5,989	261,85	1 562,98	
D	4		Vodorovné komunikace				26 106,13			0,00			26 106,13	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, sítě a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenného drsného těsného D až 4 mm	m3	16,055	1 068,36	17 112,92	0,000	1 068,36	0,00	16,055	1 068,36	17 112,92	
27	K	452112111	Osezení betonových dílců potrubí nebo rýh pod potrubí a sítě, výšky do 100 mm	kus	3,000	226,53	679,59	0,000	226,53	0,00	3,000	226,53	679,59	
28	M	58224147	Uložení železnice 08	t	1,000	639,40	639,40	0,000	639,40	0,00	1,000	639,40	639,40	

73	K	40079113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových trubek vnitřního průměru přes 50 do 80 mm	m	712,000	32,88	23 410,58	0,000	32,88	0,00	712,000	32,88	23 410,58
74	M	34571382	Trubka elektroinstalace HDPE šedá Ø40x1000 (výška instalace D 5263mm)	m	747,800	71,86	53 722,54	0,000	71,86	0,00	747,800	71,86	53 722,54
75	K	74112043	Montáž kabelů měděných bez utěsnění uložených povně přímých kabelových nebo kruzobogenných (např. CYKY) počtu a průřezu 2x 5x10 mm2	m	880,000	88,08	45 540,40	0,000	88,08	0,00	880,000	88,08	45 540,40
76	M	34113034	Kabel instalační (typ: Cu plyn izolace PVC plast PVC 450/750V (1-2-3-4-5) 5x10mm2	m	714,000	225,31	160 871,34	0,000	225,31	0,00	714,000	225,31	160 871,34
77	K	210812011	Montáž (uzavíracích kabelů) měděných do 1 kV bez utěsnění přímých a kruzobogenných (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo	m	433,000	32,88	14 237,04	0,000	32,88	0,00	433,000	32,88	14 237,04
78	M	34111030	Kabel instalační (typ: Cu plyn izolace PVC plast PVC 450/750V (1-2-3-4-5) 2x 1,5mm2	m	48,300	20,70	999,81	0,000	20,70	0,00	48,300	20,70	999,81
79	M	34111036	Kabel instalační (typ: Cu plyn izolace PVC plast PVC 450/750V (1-2-3-4-5) 3x2,5mm2	m	406,350	29,23	11 877,81	0,000	29,23	0,00	406,350	29,23	11 877,81
80	K	210812037	Montáž (uzavíracích kabelů) měděných do 1 kV bez utěsnění přímých a kruzobogenných (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v šláku počtu a průřezu 2x 4x25 až 35 mm2	m	32,000	66,98	2 143,36	0,000	66,98	0,00	32,000	66,98	2 143,36
81	M	34111910	Kabel (typ: Cu plyn izolace PVC plast PVC 0 8/1kV (1-2-3-4-5) 4x25mm2	m	33,800	448,19	15 058,18	0,000	448,19	0,00	33,800	448,19	15 058,18
82	K	210220001	Montáž uzemňovacího vodiče s upevňovacím, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodiče FeZn plánu průřezu do 120 mm2	m	580,000	91,34	52 977,20	0,000	91,34	0,00	580,000	91,34	52 977,20
83	M	35442062	Isol. zvonice 30x4mm FeZn	ks	390,000	77,95	45 211,00	0,000	77,95	0,00	390,000	77,95	45 211,00
84	K	210220001.1	Montáž propojení a připojení vodiče z oceli FeZn průřezu do 120 mm2 pomocí svorek na povrchu	ks	66,000	54,81	3 617,46	0,000	54,81	0,00	66,000	54,81	3 617,46
85	M	35441885.1	svorka samostatná pro zvonice (typ: FeZn 30x4)	ks	94,000	29,23	1 919,18	0,000	29,23	0,00	94,000	29,23	1 919,18
86	K	741313080	Montáž zkušebního okupu do betonového základu	ks	8,800	911,43	7 307,44	0,000	911,43	0,00	8,800	911,43	7 307,44
87	M	210190480	rozvaděč (2x750/15A) (1-4) rozvaděč osm, 70x70x230mm	ks	8,000	2 620,83	20 967,44	0,000	2 620,83	0,00	8,000	2 620,83	20 967,44
D		210190431	Pozvedání rozvaděč pro napájení podla				288 275,31			0,00			288 275,31
88	K	210190431.1	Montáž požárně odolných rozvaděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ocelních, hmotností do 400 kg	ks	1,000	10 805,13	10 805,13	0,000	10 805,13	0,00	1,000	10 805,13	10 805,13
89	M	35711880.1	rozvaděč požární odolnosti rozvaděč (typ: EX800 v.č. 0,4 KV č. 1) - PRO HČ/1A	ks	1,000	230 850,37	230 850,37	0,000	230 850,37	0,00	1,000	230 850,37	230 850,37
90	K	210812066.1	Montáž (flexibilního kabelu) v rozvaděči	m	4,000	88,98	287,92	0,000	88,98	0,00	4,000	88,98	287,92
91	M	34113035.1	Kabel flexibilní 5x10mm2	m	4,800	394,60	1 815,18	0,000	394,60	0,00	4,800	394,60	1 815,18
92	K	741311403.1	Montáž (typ: 10A 10A)	ks	1,000	182,89	1 82,89	0,000	182,89	0,00	1,000	182,89	1 82,89
93	M	35711880.1	rozvaděč požární odolnosti rozvaděč (typ: EX800 v.č. 0,4 KV č. 1) - PRO HČ/1A	ks	1,000	230 850,37	230 850,37	0,000	230 850,37	0,00	1,000	230 850,37	230 850,37
94	K	741311403.1	Montáž (typ: 10A 10A)	ks	1,000	182,89	1 82,89	0,000	182,89	0,00	1,000	182,89	1 82,89
95	M	35811487.1	rozvaděč 32A/400V	ks	1,000	274,03	274,03	0,000	274,03	0,00	1,000	274,03	274,03
96	K	741322012.1	Montáž (typ: 10A 10A)	ks	7,000	517,81	3 624,77	0,000	517,81	0,00	7,000	517,81	3 624,77
97	M	35822111.1	typ: 10A 10A	ks	6,000	104,74	628,44	0,000	104,74	0,00	6,000	104,74	628,44
98	M	358311403.1	typ: 10A 10A	ks	1,000	1 092,46	1 092,46	0,000	1 092,46	0,00	1,000	1 092,46	1 092,46
99	K	741321013.1	Montáž (typ: 10A 10A)	ks	2,000	578,51	1 157,02	0,000	578,51	0,00	2,000	578,51	1 157,02
100	M	35882208.1	číslo: 40A/0,03	ks	2,000	2 419,98	4 839,96	0,000	2 419,98	0,00	2,000	2 419,98	4 839,98
101	K	741310031.1	Montáž hlavního vypínače 100 A	ks	1,000	578,51	578,51	0,000	578,51	0,00	1,000	578,51	578,51
102	M	34835015.1	Nový vypínač 100A	ks	1,000	2 054,61	2 054,61	0,000	2 054,61	0,00	1,000	2 054,61	2 054,61
103	K	210280002.1	Pojízení a číselné rozvaděče, zkušební a měření	ks	1,000	7 790,94	7 790,94	0,000	7 790,94	0,00	1,000	7 790,94	7 790,94
D		210190440	Rozvaděč RSH				91 798,71			0,00			91 798,71
104	K	210800001	Montáž rozvaděče	hod	30,000	913,43	27 402,90	0,000	913,43	0,00	30,000	913,43	27 402,90
105	M	210190441	Polystyrol rozvaděče 800x800x200, IP68, průhled	ks	1,000	11 678,08	11 678,08	0,000	11 678,08	0,00	1,000	11 678,08	11 678,08
106	M	210190442	Držáky pro povrchovou montáž	ks	1,000	1 826,86	1 826,86	0,000	1 826,86	0,00	1,000	1 826,86	1 826,86
107	M	210190443	Rolet a DIN a kryty Syst. C 800x800-5x26M	ks	1,000	3 094,70	3 094,70	0,000	3 094,70	0,00	1,000	3 094,70	3 094,70
108	M	210190444	Krycí šlita šedá, 218mm čl.	ks	10,000	304,48	3 044,80	0,000	304,48	0,00	10,000	304,48	3 044,80
109	M	210190445	Vzorky 2.000. 1000	ks	1,000	1 774,49	1 774,49	0,000	1 774,49	0,00	1,000	1 774,49	1 774,49
110	M	210190446	Komb. avod. jímky 17x72, (typ: 25 kA, 4P	ks	1,000	5 133,47	5 133,47	0,000	5 133,47	0,00	1,000	5 133,47	5 133,47
111	M	210190447	Uz. elektrické 3F 2T (typ: 80A, imp., MID	ks	1,000	2 172,74	2 172,74	0,000	2 172,74	0,00	1,000	2 172,74	2 172,74
112	M	210190448	Uz. elektrické 3F 1T (typ: 40A, imp., MID	ks	3,000	1 618,08	4 854,22	0,000	1 618,08	0,00	3,000	1 618,08	4 854,22
113	M	210190449	Jistič 3 pól. 40A, chr. C, 6 kA	ks	2,000	1 641,74	3 283,48	0,000	1 641,74	0,00	2,000	1 641,74	3 283,48
114	M	210190450	Jistič 3 pól. 25A, chr. B, 6 kA	ks	1,000	773,37	773,37	0,000	773,37	0,00	1,000	773,37	773,37
115	M	210190451	Jistič 1 pól. 20A, chr. B, 6 kA	ks	1,000	176,60	176,60	0,000	176,60	0,00	1,000	176,60	176,60
116	M	210190452	Jistič 1 pól. 16A, chr. B, 6 kA	ks	8,000	103,52	828,16	0,000	103,52	0,00	8,000	103,52	828,16
117	M	210190453	Jistič 1 pól. 10A, chr. B, 6 kA	ks	1,000	104,74	104,74	0,000	104,74	0,00	1,000	104,74	104,74
118	M	210190454	Proudový chránič 4pól. 25A / 0,03A, A, 6kA	ks	1,000	1 774,49	1 774,49	0,000	1 774,49	0,00	1,000	1 774,49	1 774,49
119	M	210190455	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/72mm2 chránič	ks	1,000	436,01	436,01	0,000	436,01	0,00	1,000	436,01	436,01
120	M	210190456	Svorka 11x2H se svorkou	ks	1,000	86,98	86,98	0,000	86,98	0,00	1,000	86,98	86,98

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	06

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO02 - Betonová stěna u podla a podzemní stavby

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5
Správce stavby	
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 8, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 88 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet, PD	Počet příloh: 1x položkový rozpočet
-----------	------------------------	-------------------------------------

Předmět změny:
SO02 - Betonová stěna u podla a podzemní stavby - VZT objekt

Zdůvodnění změny:
Při realizaci stavby byl odkryt skrytý nasávací otvor čerstvého vzduchu do VZT strojovny OC Hvězda, který byl umístěn pod ramenem středového schodiště mezi plochou náměstí a vyvýšenou plochou před vstupem do obchodních jednotek OC Hvězda. Tento otvor nebyl zanesen v historických dokumentech a nebylo možné jej identifikovat bez demontáže ramene schodiště. Zjištěný stav byl projednán s vlastníkem OC Hvězda a následně byla vyprojektována úprava schodiště a navazující podesty, která integrovala nové otvory pro nasávání čerstvého vzduchu pro VZT strojovnu OC Hvězda.

Technický popis změny:
Vzhledem k tomu, že kanál byl cca v ose schodiště, byl proveden základ, na který byl proveden monolitický objekt se střední pochozí částí zakrytou PREFA deskou a bočními výdechy, které byly nad úroveň terénu zakončeny 2 prefabrikáty s bočním otvorem pro sání vzduchu.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
		X		
cenový dopad (je-li nějaký):				281 917,06 Kč
z toho přibližná část (VCP):		281 917,06 Kč	z toho odpočtová	
časový dopad (je-li nějaký)			bez časového dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopad	

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválil: Podpis: Datum:

Za autorský dozor schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Uprava za poduzetništvo i maloprodaju

p.c. 2675/1, 5713, 2436

Mihailo Sorocin
Mihailov s.p.a.


07.02.2023

100 Page

					Stručná cena dle SdD			Změna č. 09 - VZT objekt			Výkaz výměr po úpravě			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Měsídní napájení osvětlení							2 803 985,41			20 917,86			2 223 142,46	
D		1	Práce a dodávky HSV Zemní práce				1 626 465,96			116 863,06			2 043 328,95	
D		1					130 652,09			115,00			132 109,59	
1	K	131255104	Hloubení napájecích jím a zářivců strojů a urovnění dna do předepsaného profilu a spádů v omezeném prostoru v horních třídě hloubkových 1 skupiny 3 přes 100 m3	m3	290,367	127,88	37 132,13	0,000	127,88	0,00	290,367	127,88	37 132,13	
2	K	132251103	Hloubení napájecích rýh hloubky do 800 mm strojů a urovnění dna do předepsaného profilu a spádů v horních třídě hloubkových 1 skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	27,263	371,46	10 127,11	2,500	371,46	928,65	29,763	371,46	11 055,79	
3	K	162351104	Vodorovné přímé vedení výkopů nebo sypání po suchu na obyčejném drceném prostředku, bez natčení výkopů, avšak se odtěžením bez rozhraní z horní třídy hloubkových 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 800 m	m3	126,929	91,34	11 593,89	2,500	91,34	228,35	129,429	91,34	11 822,04	
4	K	174151101	Záhyb sypáním z jednokolejových strojů a učištěním výkopů ve vlnitých se zhuštěním jím, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových:	m3	190,701	377,55	71 889,16	0,000	377,55	0,00	190,701	377,55	71 889,16	
D		2	Zakládání				588 917,35			3 554,62			592 452,96	
5	K	271532211	Podpěr pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu z kamenné hrubého, šelce 32 - 83 mm	m3	9,320	1 899,93	17 707,35	1,100	1 899,93	2089,02	10,420	1 899,93	19 797,27	
6	K	273513811	Zakládání z betonu vlnitých desek z betonu kamenné napájecího V. C 18/20	m3	4,284	3 653,72	15 652,54	1,050	3 653,72	3836,41	5,334	3 653,72	19 488,94	
			Podkladní beton VZT objektu											
7	K	273321511	Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí V. C 25/30	m3	3,835	4 354,01	15 876,83	2,230	4 354,01	9708,44	5,865	4 354,01	25 536,27	
			Zakládání desky VZT objektu											
8	K	273323611	Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce blížích ven V. C 30/37	m3	19,820	4 863,80	95 820,16	0,000	4 863,80	0,00	19,820	4 863,80	95 820,16	
9	K	273351121	Bednění základů desek zřizování	m2	19,730	1 335,72	26 424,89	11,734	1 035,22	12 147,27	31,464	1 035,22	32 572,15	
10	K	273351122	Bednění základů desek odtěžení	m2	19,730	304,48	6 007,39	11,734	304,48	3572,77	31,464	304,48	9 589,16	
11	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářského oceli 10 505 (R) nebo BSL 500	t	3,036	40 190,89	122 099,92	0,365	40 190,89	14 849,88	3,403	40 190,89	136 749,50	
12	K	273323112	Zakládání zál z betonu železobetonového (bez výztuže) pro konstrukce blížích ven V. C 30/37	m3	18,829	4 863,80	91 957,17	3,152	4 863,80	15 383,74	21,981	4 863,80	107 350,81	
13	K	273351121	Bednění základových zál rovně obousměrně ze každého směru zřizování	m2	136,058	889,15	84 446,45	28,323	889,15	19 872,16	154,391	889,15	183 418,81	
14	K	273351122	Bednění základových zál rovně obousměrně ze každého směru odtěžení	m2	128,086	182,89	23 031,36	28,323	182,89	5 174,33	154,391	182,89	28 205,69	
15	K	273361821	Výztuž základových zál nových světlic nebo odtěžení od světlic, rovných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářského oceli 10 505 (R) nebo BSL 500	t	2,636	40 190,89	105 943,19	0,000	40 190,89	0,00	2,636	40 190,89	105 943,19	
D		3	Osvětlení a konstrukce konstrukce				797 904,06			14 381,04			812 285,10	
16	K	327121111.1	Množství protažených výkopů oblých zál, horních hloubkových do 5 l	km	23,000	3 585,26	82 480,98	4,000	3 585,26	14 331,04	27,000	3 585,26	97 072,02	
			"D.1.1.12 Hlavní podorys											
			"D.1.1.23 Zál ze podzem											
			"D.1.2.29 Tabulka protažených betonových příků											
			"mapa_schody_trida_miru_AXONOMETRIE.pdf											
			"BP_81											
			27BP_81		22,000			22,000			22,000			
			"BP_82											
			17BP_82		1,000			1,000			1,000			
			skupina		23,000			23,000			23,000			
17	M	59330708.2	betonový prvek 250x3430x1600mm - ozm. BP_81	kus	22,000	30 325,85	667 169,70	11 000	30 325,85	333 584,30	22,000	30 325,85	667 169,70	
			"D.1.1.12 Hlavní podorys											
			"D.1.1.23 Zál ze podzem											
			"D.1.2.29 Tabulka protažených betonových příků											
			"mapa_schody_trida_miru_AXONOMETRIE											
			"betonový prvek BP_81											
			"prvek a požadavky na požadavky beton											


N 235	12321000	kg	0.000	0.00	0.00	1.000	5 520.00	5520.00	1.000	5 520.00	5 520.00	CN Praha
N 236	12321000	kg	0.000	0.00	0.00	1.000	42 840.00	42840.00	1.000	42 840.00	42 840.00	CN spol Vojens

Zdroj:
 Jindřich
 Dušan
 Prokop
 Pílský
 Zpracováno: ing. Jiří Pápa



Microscopic image
 C. 100x

2 803 885.41



Jindřich
 Dušan
 Prokop



Jindřich
 Dušan
 Prokop

20 807.36

Objekt:
 Město Brno
 Jindřich
 Dušan
 Prokop

2 223 082.48

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	7

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO012 - Zeleň

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
SO012 - Zeleň

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku investora bylo oceněno doplnění závlahového systému zelených ploch do projektu stavby. Závlahový systém je navržen pro zavlažování trávníků s využitím akumulované dešťové vody. Předmětem dodávky je ucelené komplexní řešení centrálně řízené závlahy s recyklací srážkových vod, tj. napojení na zdroj vody, řídicí jednotky, potrubních rozvodů, koncových trysek apod.

Technický popis změny:
Dodávka kompletního systému centrálně řízené závlahy s recyklací srážkových vod, tj. napojení na zdroj vody, řídicí jednotky, potrubních rozvodů, koncových trysek apod.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):			428 392,36 Kč
z toho připočtová část (VCP):		428 392,36 Kč	z toho odpočtová:
Časový dopad (je-li nějaký):			bez časového dopadu
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválil: Podpis: Datum:

Za autorský dozor schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Změnový list č. 7

Objekt: Stavební úpravy stávajícího pozemního inženýrského objektu

Číslo: S0012 - Zeleň

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436

Město Beroun
Městořad a.s.

Datum: 08.02.2023

Za období:
Ing. Jiří Pátek

					Stávající cena dle SoD			Změna č. 14 - zálohový systém			Výkaz výměr po úpravě			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Měsíční souprava celkem							874 341,02			0,00			1 382 733,38	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				874 341,02			0,00			874 341,02	
	D	1	Zemní práce				321 560,72			0,00			321 560,72	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,000	608,95	1 217,90	0,000	608,95	0,00	2,000	608,95	1 217,90	
2	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připravení k ceně za každý z dalších 1 započatých 1 000 m	m3	6,000	608,95	3 653,70	0,000	608,95	0,00	6,000	608,95	3 653,70	
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,127	42,63	49 029,91	0,000	42,63	0,00	1 150,127	42,63	49 029,91	
4	M	00572410	opero směs travní směs	kg	23,003	182,89	4 202,42	0,000	182,89	0,00	23,003	182,89	4 202,42	
5	K	182303111	Doplňkové zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. jemné modelace terénu pod travníkem	m2	1 283,000	24,36	31 253,88	0,000	24,36	0,00	1 283,000	24,36	31 253,88	
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	40,004	1 096,12	43 848,18	0,000	1 096,12	0,00	40,004	1 096,12	43 848,18	
7	K	183108912	Instalace protikolových barier do předem vyhloubené rýhy, včetně zábrpu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, tloušťky přes 500 do 700 mm	m	8,000	428,27	3 410,16	0,000	428,27	0,00	8,000	428,27	3 410,16	
8	M	003110851	protikolová bariera	m	9,800	669,85	6 430,56	0,000	669,85	0,00	9,800	669,85	6 430,56	
9	K	183151113	Hlubší jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	27,000	1 035,22	27 950,94	0,000	1 035,22	0,00	27,000	1 035,22	27 950,94	
10	K	183211312	Výsadba keřů do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím lvalet protikolových	kus	1 922,000	42,63	81 934,86	0,000	42,63	0,00	1 922,000	42,63	81 934,86	
11	M	02652930	Rozchodník jay / Sedum album nebo jiná nízká beztržbová zeď	kus	174,000	54,81	9 536,94	0,000	54,81	0,00	174,000	54,81	9 536,94	
12	M	02652931	Calamagrostis scutellora 'Overdam' / Karl Foerster / velikost C2	kus	11,000	54,81	602,91	0,000	54,81	0,00	11,000	54,81	602,91	
13	M	02652932	Calamagrostis brachytha / var velikost C2	kus	6,000	54,81	328,86	0,000	54,81	0,00	6,000	54,81	328,86	
14	M	02652933	Achillea 'Moonshine' / A. Schweinburg / velikost K9	kus	39,000	54,81	2 137,59	0,000	54,81	0,00	39,000	54,81	2 137,59	
15	M	02652934	Aster x frikartii 'Moonch' / velikost K9	kus	28,000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28,000	54,81	1 534,68	
16	M	02652935	Aster novae-angliae 'Purple Dome' / velikost K9	kus	34,000	54,81	1 863,54	0,000	54,81	0,00	34,000	54,81	1 863,54	
17	M	02652936	Calamintha nepeta 'Triumphator' / velikost K9	kus	39,000	54,81	2 137,59	0,000	54,81	0,00	39,000	54,81	2 137,59	
18	M	02652937	Echinacea purpurea 'Alba' / velikost K9	kus	37,000	66,98	2 478,26	0,000	66,98	0,00	37,000	66,98	2 478,26	
19	M	02652938	Phlox paniculata 'Aurea' / velikost K9	kus	28,000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28,000	54,81	1 534,68	
20	M	02652939	Salvia nemorosa 'Mariesch' / velikost K9	kus	51,000	54,81	2 795,31	0,000	54,81	0,00	51,000	54,81	2 795,31	
21	M	02652940	Salvia officinalis 'Purpurascens' / velikost K9	kus	28,000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28,000	54,81	1 534,68	
22	M	02652941	Anaphalis margaritacea cv / velikost K9	kus	31,000	54,81	1 704,31	0,000	54,81	0,00	31,000	54,81	1 704,31	
23	M	02652942	Sedum 'Habelfreude' / velikost K9	kus	61,000	79,16	4 837,16	0,000	79,16	0,00	61,000	79,16	4 837,16	
24	M	02652943	Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' / velikost K9	kus	28,000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28,000	54,81	1 534,68	
25	M	02652944	Cypripedium 'Rosenschleier' / velikost K9	kus	31,000	54,81	1 704,31	0,000	54,81	0,00	31,000	54,81	1 704,31	
26	M	02652945	Centranthus ruber 'Coccineus' / velikost K9	kus	17,000	54,81	931,77	0,000	54,81	0,00	17,000	54,81	931,77	
27	M	02652946	Linaria purpurea velikost K9	kus	17,000	54,81	931,77	0,000	54,81	0,00	17,000	54,81	931,77	
28	M	02652947	Allium aristatum 'Purple Sensation' / velikost K9	kus	58,000	60,90	3 410,40	0,000	60,90	0,00	58,000	60,90	3 410,40	
29	M	02652948	Crocus cv / cibule	kus	280,000	24,36	6 820,80	0,000	24,36	0,00	280,000	24,36	6 820,80	
30	M	02652949	Tulipa tarda / cibule	kus	338,000	24,36	8 184,96	0,000	24,36	0,00	338,000	24,36	8 184,96	
31	M	02652950	Muscari armeniacum cv / cibule	kus	280,000	24,36	6 820,80	0,000	24,36	0,00	280,000	24,36	6 820,80	
32	M	02652951	Tulipa praestans 'Fusillie' / cibule	kus	280,000	24,36	6 820,80	0,000	24,36	0,00	280,000	24,36	6 820,80	
33	K	184102115	Výsadba dřeviny s balen do předem vyhloubené jamy se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 500 do 600 mm	kus	27,000	1 278,80	34 527,60	0,000	1 278,80	0,00	27,000	1 278,80	34 527,60	

241	Vodotěsné kování DBO-B-6 0,6-2,5 mm2 dvoužilná (žádná kladná spojení, chr. stěna vešle šlo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBT.	ks	0,00	0,00	4,000	95,18	223,12	4,000	95,18	223,12
242	Montážní a odstraňovací práce, rozložení vodičů Odstavování vodičové kladky CARCON VB-STANDARD v.31 cm, v podobě směru 2 otvory, vlna 42,5x28 cm, šach	ks	0,00	0,00	2,000	1 722,00	3 444,00	2,000	1 722,00	3 444,00
243	CONNECTO - DG, připojení s vlnou železnou 40x17 mm2	ks	0,00	0,00	4,000	70,31	281,32	4,000	70,31	281,32
244	Připojení 2-ramenní rozložení TP 1" (x2) a přívodní vodičů a v plochém šlaku	ks	0,00	0,00	2,000	209,10	418,20	2,000	209,10	418,20
245	Připojení 1-ramenní rozložení TP 1" (x1) a přívodní vodičů a v plochém šlaku	ks	0,00	0,00	2,000	341,20	682,40	2,000	341,20	682,40
246	PVC zátěsnost pro PN 1" a O. kroužkem	ks	0,00	0,00	4,000	34,25	137,00	4,000	34,25	137,00
247	PCV 100 MM - Elmag, vlna 1" Profesionál Gerd Vela, 24 VAC, a elmag, dva vlny železný	ks	0,00	0,00	8,000	559,80	6 038,20	8,000	559,80	5 038,20
248	CONNECTO - DG, přívodní s vlnou železnou 32x17 mm2	ks	0,00	0,00	8,000	38,45	307,60	8,000	38,45	307,60
249	Dvojitý vodič ICW 908 pro zátěsnost, pro až 8 obklopených vodičů	m	0,00	0,00	65,000	81,66	5 307,25	65,000	81,66	5 307,25
250	Sestavení vodičů ICW 708 pro zátěsnost, pro až 8 obklopených vodičů	m	0,00	0,00	45,000	41,75	2 148,75	45,000	41,75	2 148,75
251	Vodotěsné kování DBT-Y-6 0,6-4,0 mm2, dvoužilná, vešle šlo, chr. stěna kladná spojení, pro vlnu spojení vodičů	ks	0,00	0,00	4,000	52,90	211,60	4,000	52,90	211,60
252	Vodotěsné kování DBO-B-6 0,6-2,5 mm2 dvoužilná (žádná kladná spojení, chr. stěna vešle šlo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBT	ks	0,00	0,00	10,000	52,90	529,00	10,000	52,90	529,00
253	Ochrana dvukrátiv kování chr. stěna	m	0,00	0,00	80,000	32,30	2 584,00	80,000	32,30	2 584,00
254	Montážní a odstraňovací práce, rozložení vodičů Připojení PE-LINES 40x4,2 mm, PN 10, vlnu kladky pro spojení a vlnu kladky	m	0,00	0,00	57,000	11,80	3 522,60	57,000	11,80	3 522,60
255	Připojení PE-LINES 30x3,0 mm, PN 5, vlnu kladky pro spojení a vlnu kladky	m	0,00	0,00	273,000	30,90	8 435,70	273,000	30,90	8 435,70
256	Připojení PE-LINES 30x3,0 mm, PN 5, vlnu kladky pro spojení a vlnu kladky	m	0,00	0,00	289,000	21,20	6 126,80	289,000	21,20	6 126,80
257	Montážní a odstraňovací práce, rozložení vodičů	†	0,00	0,00	7,000	918,00	3 526,00	7,000	918,00	3 526,00

274	Tlakový a průtokový spínač, zapínací tlak 1,5 - 3 bar, EXTRA vodotěsné provedení - IP 68, instalace pouze vertikální, pro čerpadla s příkonem elektromotoru do 2,2 kW	ks	0,00	0,00	1,000	4 324,00	4 324,00	1,000	4 324,00	4 324,00
275	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x54" /zelená/	ks	0,00	0,00	1,000	70,33	70,33	1,000	70,33	70,33
276	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x54" /zelená/	ks	0,00	0,00	2,000	117,85	235,70	2,000	117,85	235,70
277	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x1" /zelená/	ks	0,00	0,00	2,000	70,33	140,66	2,000	70,33	140,66
278	Velní kvašňní a masšvní mosazná zpětná klapka 1" s mosaznou zátkou PN 25	ks	0,00	0,00	1,000	342,15	342,15	1,000	342,15	342,15
279	CONNECTO - T-kus s vnějším závitom 40x1"x40 /zelená/	ks	0,00	0,00	2,000	143,50	287,00	2,000	143,50	287,00
280	Flaxí hadice 1" s kolennm a převlečnou maticí- jeden závit je vnější 1", druhý má koleno s převlečnou maticí 1"	ks	0,00	0,00	1,000	327,90	327,90	1,000	327,90	327,90
281	Mosazná redukce 1" x 3/4"	ks	0,00	0,00	2,000	43,72	87,44	2,000	43,72	87,44
282	Přeslová redukce 3/4"x1/2" vnější / vnější závit 1	ks	0,00	0,00	1,000	14,28	14,28	1,000	14,28	14,28
283	Doplňky Teflonová těsnící páska 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal)	ks	0,00	0,00	20,000	11,40	228,00	20,000	11,40	228,00
284	Těsnící provázek TANGIT pro těsnění závitů, 80 m (at 200 1/2" závitů)	ks	0,00	0,00	3,000	236,66	709,98	3,000	236,66	709,98
285	Montážní klíč pro snadné nastavení výše a poloměru dostřihu u rotačních postřikovačů	ks	0,00	0,00	2,000	33,27	66,54	2,000	33,27	66,54
286	ROTATOR	ks	0,00	0,00	2,000	46,58	93,16	2,000	46,58	93,16
287	Ostatní Doprava materiálu a osob	kpl	0,00	0,00	1,000	28 750,00	28 750,00	1,000	28 750,00	28 750,00
288	Provedení a zapojení elektroinstalace	kpl	0,00	0,00	1,000	20 125,00	20 125,00	1,000	20 125,00	20 125,00
289	Zemní práce, ukotžení zeminy, zasyp, odpovídající hutnění	kpl	0,00	0,00	1,000	59 800,00	59 800,00	1,000	59 800,00	59 800,00
290	Montáž zadržovacího systému	kpl	0,00	0,00	1,000	132 250,00	132 250,00	1,000	132 250,00	132 250,00

Wartec
Celkem:

0,00
874 341,82

428 382,36
428 382,36

1 302 733,38

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	08

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO00 - VRN

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 286 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., dříve 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinskách č.p. 1548, 286 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:	SO00 - VRN
----------------	------------

Zdůvodnění změny:
Z důvodu koordinace s probíhající stavbou horkovodu mezi objekty č.p. 1397 a 1540, jejímž investorem je společnost JT Invest a která je v kolizi s nově prováděnými konstrukcemi a povrchy, bylo po dohodě ze strany objednatele udělen pokyn k přerušení prací v předmětném úseku s tím, že tyto budou obnoveny po dokončení výstavby horkovodu, tedy po 31.8.2023 tak, aby nové povrchy nebyly výstavbou horkovodu dotčeny. Náklady spojené s prodloužením výstavby budou objednatelem přeučtovány společností JT Invest.

Technický popis změny:
Vedlejší rozpočtové náklady spojené s prodloužením výstavby.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění				
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			
Časový dopad (je-li nějaký):	241 565,19 Kč			
z toho připočtová část (VCP):	241 565,19 Kč	z toho odpočtová část (MNP):		
Časový dopad (je-li nějaký)	prodloužení reálné doby díla do 31.10.2023			
Dopad do standardu (je-li nějaký)	bez dopadu			

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválil: Podpis: Datum:

Za autorský dozor schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Změnový list č. 8

Stavba

Stavba a úprava železniční zastávky

Město

8000 - VRN

Objekt

p.č. 2579/1, 5713, 2436

Stavba

Město Brum

Stavba

Město Brum

Stavba

16.02.2023

Stavba

16.02.2023

Stavba

16.02.2023

PC Typ				Popis	MJ	Stavba č. 15 - StD			Změna č. 15 - Náklady na produkční výstavbu			Výkaz výměr po úpravě			Poznámka	
						Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady související se stavbou																
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								882 901,47			882 901,47			882 901,47		
D VRN Přípravné, projektové a projektové práce								882 901,47			882 901,47			882 901,47		
1 K 011103000 Geomasky průřezů bez rozřezání						kg	1,000	3 653,72	3 653,72	0,000	3 653,72	0,00	1,000	3 653,72	3 653,72	
2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení základních linií						kg	1,000	24 358,11	24 358,11	0,000	24 358,11	0,00	1,000	24 358,11	24 358,11	
3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby						kg	1,000	329 795,78	329 795,78	0,000	329 795,78	27 462,38	1,083	329 795,78	357 258,16	
4 K 012303000 Geodetické práce při provádění zahraničních úprav						kg	1,000	34 464,79	34 464,79	0,000	34 464,79	0,00	1,000	34 464,79	34 464,79	
VV Tržby z prodeje a poskytnutí služeb							1,000		0,000			1,000				
5 K 013244000 Fotodokumentace z provádění díla v digitální formě						kg	1,000	1 826,86	1 826,86	0,000	1 826,86	151,53	1,083	1 826,86	1 978,39	
6 K 013354000 Dokumentace stavebního provedení stavby						kg	1,000	73 074,34	73 074,34	0,000	73 074,34	6 065,17	1,083	73 074,34	79 139,51	
D VRN Zřízení staveniště								311 165,76			311 165,76	25 642,69			337 218,45	
7 K 032002000 Výstavba staveniště - náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla						kg	1,000	236 030,12	236 030,12	0,000	236 030,12	18 990,30	1,083	236 030,12	255 020,42	
8 K 032003000 Ostatní výstavba staveniště						kg	1,000	20 085,44	20 085,44	0,000	20 085,44	1 657,90	1,083	20 085,44	21 743,34	
9 K 034103000 Ostatní staveniště						kg	1,000	55 244,20	55 244,20	0,000	55 244,20	4 526,27	1,083	55 244,20	59 770,47	
U VRN Integrovaná činnost								24 358,11			24 358,11	2 021,72			26 379,83	
11 K 104502000 Komunikace a koordinace činnosti						kg	1,000	24 358,11	24 358,11	0,000	24 358,11	2 021,72	1,083	24 358,11	26 379,83	
A. Nové položky (převzaté z jiných SV) doplněné v rámci předložené změny																
								0,00			0,00			0,00		
B. Nové položky (z částí nebo individuálních kalkulací) doplněné v rámci předložené změny																
											180 000,00			180 000,00		
N 291 Náklady na laboratorní						kg				1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	30 000,00	
N 292 Personální MTS						kg				1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	120 000,00	
N 293 Dodatečné vypracování se stavebním materiálem						kg				1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	30 000,00	

Zhotovitel:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Přiložky:

Zpracovatel rozpočtu: Ing. Jiří Pupa

Autorství:

Vešná osa:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Brum

Jméno: Ing. Michal Mělník

Datum:

Podpis:

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	09

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 286 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 28103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 286 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:

SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540

Zdůvodnění změny:

Po odstranění původní dlažby bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou proli předpokladu v pokročilém stupni degradace a je nutné je odstranit a provést nové. Předmětem ZL je provedení podkladní vrstvy z betonu C 20/25 do 100mm s následnou penetrací podkladu před provedení pokládky samotné dlažby.

Technický popis změny:

Odstranění degradovaných podkladních vrstev. Provedení nové podkladní vrstvy z betonu C 20/25 vč. penetrace.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
			X	

Cenový dopad (je-li nějaký):

155 568,55 Kč

z toho připočtová část (VCP):

155 568,55 Kč

z toho:

Časový dopad (je-li nějaký)

bez časov

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopad

Za zhotovitele předkládá:

Podpis:

Datum:

Ing. Pavel Kuděj

Za TDS schválit:

KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

Ing. Pavel Oplištil

Za autorský dozor schválit:

Podpis:

Datum:

Ing. Martin Dejdar

Za objednatele schválit:

Město Beroun

Podpis:

Datum:

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel
--	------------	--	-----	--	----	--	------------

Změnový list č.9

Objekt: Úprava prosklázaných plotů Plynčáky
 Účastník: SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540

Město: p.č. 2675/1, 5713, 2438

Stavba: Město Beroun
 Stavitel: Městořez s.r.o.

Datum: 22.04.2023

Za účinnosti: Ing. J. Pátek

					Smluvní cena dle SOČ			Změna č. 1E - SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540			Výkaz výměr po úpravě			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady související celkem														
D		HSV	Práce a dodávky HSV				349 966,14			11 070,09			361 036,23	
D		1	Zemní práce				349 966,14			11 070,09			361 036,23	
							41 520,80			0,00			41 520,80	
1	K	113106122.2	Rozbití dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek a odstraněním lože a s jakoukoliv výškoví spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU	m2	358,866	115,70	41 520,80	0,000	115,70	0,00	358,866	115,70	41 520,80	
			"D.1.1.11 Výkres bouracích prací"											
			"B - odstranění stávajících dlažeb a "kvadrátů"											
			"plocha před OC Hřbitva a okolo budovy č.p. 1540											
			358,866 soukromý pozemek u domu č.p. 1540		358,866			358,866			358,866			
			Mezdosoučet		358,866			358,866			358,866			
			Součet		358,866			358,866			358,866			
D		5	Komunikace pozemků				268 793,57			0,00			268 793,57	
2	K	59684122.2	Klazení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU	m2	358,866	365,37	131 118,87	0,000	365,37	0,00	358,866	365,37	131 118,87	
			"D.1.1.26 zpevnění plochy - výkres skladeb"											
			"D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch"											
			"skladba S07; označení G1"											
			358,866 soukromý pozemek u domu č.p. 1540		358,866			358,866			358,866			
			Mezdosoučet		358,866			358,866			358,866			
			Součet		358,866			358,866			358,866			
3	M	59245637.2	dlažba betonová 600x400x50mm, barva lesťovaná výpna - ozn. G1 - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU	m2	376,809	365,37	137 674,70	0,000	365,37	0,00	376,809	365,37	137 674,70	
			"D.1.1.26 zpevnění plochy - výkres skladeb"											
			"D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch"											
			"viz pol.C.59684122.2; ztrátě 5 %"											
			358,866 soukromý pozemek u domu č.p. 1540		358,866			358,866			358,866			
			Součet		358,866			358,866			358,866			
			358,866*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		376,809			376,809			376,809			
D		997	Přesun hmot				28 242,09			0,00			28 242,09	
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) určeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	84,334	237,49	20 028,48	0,000	237,49	0,00	84,334	237,49	20 028,48	
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	84,334	85,25	7 189,47	0,000	85,25	0,00	84,334	85,25	7 189,47	
6	K	997221579	Vodorovná doprava vyhořelých hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost	t	1 014,000	1,01	1 024,14	0,000	1,01	0,00	1 014,000	1,01	1 024,14	
			Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km											
			"4,5*12" Přepočtené koeficientem množství		1 014,000			1 014,000			1 014,000			
D		998	Přesun hmot				11 429,68			11 370,09			22 499,77	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,111	126,84	11 429,68	87,276	126,84	11 070,09	177,387	126,84	22 499,77	
A. Nové položky (prevzaté z jiných SO) doplněné v rámci předmětné změny														
2	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl. do 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00	358,866	346,00	144 493,46	358,866	346,00	124 167,64	

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	10

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 286 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:

SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora a majitele dotyčného pozemku došlo k doplnění čistících zón Gapa Openwell před vstupy do obchodních jednotek.

Technický popis změny:

V dlažbě před vstupy do obchodních jednotek budou osazeny čistící rohože Gapa Openwell v kovovém rámu.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký): 85 130,55 Kč

z toho připočtová část (VCP): 85 130,55 Kč z toho odpočtová část (MNP):

Časový dopad (je-li nějaký) - bez

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez

Za zhotovitele předkládá:

Podpis:

Datum:

Za TDS schválí:
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

Za autorský dozor schválí:

Podpis:

Datum:

Za objednatele schválí:
Město Beroun

Datum:

Distribuce:

Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
------------	-----	----	------------

Změnový list č. 10

SOX - Úpravy soukromého pozemku u domu č.p. 1540

p.č. 2675/1, 5713, 2436

Město Beroun
Metrotstav a.s.

Datum: 22.04.2023

Za období
Ing. Jiří Pupa

					Směrná cena dle SdD			Změna č. 20 - Čistší roba			Výkaz výměr po úpravě			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
Náklady související celkem														
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				349 986,14			0,00			349 986,14	
	D	I	Zemní práce				349 986,14			0,00			349 986,14	
							41 520,80			0,00			41 520,80	
1	K	113106122.2	Rozšíření dlažeb komunikací pro pěší s přemíslením hmot na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s odštěpením lože a s jakoukoliv výplní spár ručně z kameniných dlaždic nebo desek - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU	m2	358,866	115,70	41 520,80	0,000	115,70	0,00	358,866	115,70	41 520,80	
	VV		"D.1.1.11 Výkres hrazdicových prací											
	VV		"B - odštěpení stávajících dlažeb a "tvárnit"											
	VV		"plocha před OC Hvizda a okolo budovy č.p. 1540											
	VV		358,866*soukromý pozemek u domu č.p. 1540		358,866			358,866			358,866			
	VV		Množství		358,866			358,866			358,866			
	VV		Soubat		358,866			358,866			358,866			
	D	E	Komunikace pozemní				268 793,57			0,00			268 793,57	
2	K	596841222.2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU	m2	358,866	365,37	131 118,87	0,000	365,37	0,00	358,866	365,37	131 118,87	
	VV		"D.1.1.26 zpráva plochy - výkres skladby											
	VV		"D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch											
	VV		"skladba S07; označení G1											
	VV		358,866*soukromý pozemek u domu č.p. 1540		358,866			358,866			358,866			
	VV		Množství		358,866			358,866			358,866			
	VV		Soubat		358,866			358,866			358,866			
3	M	5824837.2	dlažba betonové 600x400x50mm, barva šedá světlá - ozn. G1 - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU	m2	376,809	365,37	137 674,70	0,000	365,37	0,00	376,809	365,37	137 674,70	
	VV		"D.1.1.26 zpráva plochy - výkres skladby											
	VV		"D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch											
	VV		"viz pol.č.596841222; ztrata 5 %											
	VV		358,866*soukromý pozemek u domu č.p. 1540		358,866			358,866			358,866			
	VV		Soubat		358,866			358,866			358,866			
	D	997	358,866*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		376,809			376,809			376,809			
			Přesun sůlů				28 242,09			0,00			28 242,09	
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního zařízení do Katakoyu odpadu pod kódem 17 09 04	t	84,334	237,49	20 028,48	0,000	237,49	0,00	84,334	237,49	20 028,48	
5	K	997221551	Vodorovná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	84,334	85,25	7 189,47	0,000	85,25	0,00	84,334	85,25	7 189,47	
6	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost	t	1 014,000	1,01	1 024,14	0,000	1,01	0,00	1 014,000	1,01	1 024,14	
	VV		Příplatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km											
	D	998	14 5 12 Přepočtené koeficientem množství		1 014,000			1 014,000			1 014,000			
			Přesun hmot				11 429,58			0,00			11 429,58	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakoukoliv díky objektu	t	90,111	126,84	11 429,58	0,000	126,84	0,00	90,111	126,84	11 429,58	
A. Nové položky (převzaté z jiných SO) doplněné v rámci předkládané změny														
					0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	11

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SOX4 - Rampa na východní straně OC Hvězda

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Kozalůvská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet, PD DPS
Počet příloh:	1x položkový rozpočet / PD

Předmět změny:

SOX4 - Rampa na východní straně OC Hvězda

Zdůvodnění změny:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že východní schodiště z boční strany OC Hvězda společně s opěrnou zdíkou je ve špatném technickém stavu a vyžaduje stavebně-technický zásah tak, aby jeho užívání byl nadále bezpečné. Po vyhodnocení mnoha variant řešení, kdy byly posouzeny možné varianty opravy či záměny, zhotovitel vypracoval novou dílenskou dokumentaci pro novou přístupovou rampu z východní strany obchodního centra Hvězda, která nebyla součástí zadávací dokumentace a která zajišťí bezbariérový přístup k OC Hvězda z této části náměstí. Tato nahradí původní schodiště. Tento změnový list zohledňuje cenový dopad pro realizaci navrženého řešení nové rampy. Koncept dílenské dokumentace pro rampu je přílohou tohoto změnového listu.

Technický popis změny:

Stávající schodiště bude zdemolováno a odvezeno na skládku. V jeho místě bude provedena základová konstrukce, na kterou bude osazena PREFA přístupová rampa dle přiložené PD..

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2018 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
		X		

Cenový dopad (je-li nějaký):

z toho přibližná část (VCP): 1 172 475,87 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): pro

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválil: Podpis: Datum:

Za autorský dozor schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Datum:

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Změnový list č. 11

Účel:

Správa pozemních staveb - Hrdějovice

Účast:

SOX4 - Rampa na východní straně OC Hvězdě

Místo:

p.č. 2675/1, 5713, 2436

Datum:

22.03.2023

Zaměstitel:

Město Borovná

Zhotovitel:

Motostar a.s.

Za účelem:

Ing. Jiří Pápa

				Smluvní cena dle SO2			Změna č. 17 - Rampa			Výkaz výměr po opravě				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
A. Nové položky (převzaté z jiných SO) doplněné v rámci předmětné změny										518 598,11			518 598,11	
2	K	132251103	Hroubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojní s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v horní části třídy M3 (skupiny 3 přes 50 do 100 m3)	m3	0,000	371,46	0,00	64,550	371,46	23 977,74	64,550	371,46	23 977,74	SO02
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	85,25	0,00	116,190	85,25	9 905,20	116,190	85,25	9 905,20	SO01
113	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	0,000	1,01	0,00	1 394,280	1,01	1 408,22	1 394,280	1,01	1 408,22	SO01
1110	K	997013631	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000	237,49	0,00	116,190	237,49	27 583,95	116,190	237,49	27 583,95	SO01
9	K	271532211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kaménka hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,000	1 899,93	0,00	13,000	1 899,93	24 699,09	13,000	1 899,93	24 699,09	SO03
11	K	273321711	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	0,000	4 835,09	0,00	30,950	4 835,09	149 646,04	30,950	4 835,09	149 646,04	SO03
13	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,000	1 035,22	0,00	72,600	1 035,22	75 156,97	72,600	1 035,22	75 156,97	SO03
14	K	273351122	Bednění základů desek odtěpných	m2	0,000	182,89	0,00	72,600	182,89	13 283,29	72,600	182,89	13 283,29	SO03
15	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	40 190,89	0,00	2,200	40 190,89	88 419,96	2,200	40 190,89	88 419,96	SO03
152	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jeholků díky objektu	t	0,000	367,45	0,00	228,450	367,45	83 943,95	228,450	367,45	83 943,95	SO03
172	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	0,000	1 035,22	0,00	17,400	1 035,22	18 012,83	17,400	1 035,22	18 012,83	SO01
117	K	997013802	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	243,58	0,00	7,517	243,58	1 830,94	7,517	243,58	1 830,94	SO01
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 288,176	85,25	109 817,00	7,517	85,25	640,81	7,517	85,25	640,81	SO01
113	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	15 458,112	1,01	15 612,99	90,202	1,01	91,10	90,202	1,01	91,10	SO01
B. Nové položky (z cenů nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci předmětné změny										653 885,76			653 885,76	
N	302		Prefabrikovaný povrch ST401	ks				4 000	45 045,00	180 180,00	4 000	45 045,00	180 180,00	

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	12

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO02 - Betonová stěna u podla a podzemní stavby

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovské 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:	SO02 - Betonová stěna u podla a podzemní stavby -Zadlažďovací poklopy
----------------	---

Zdůvodnění změny:	Dodávka a montáž zadlažďovacích poklopů nad rámec Smlouvy o dílo na základě požadavku investora za účelem zvýšení estetického standardu prostranství.
-------------------	---

Technický popis změny:	Dodávka a montáž zadlažďovacích poklopů nad rámec Smlouvy o dílo na základě požadavku investora.
------------------------	--

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v plném znění
--

odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
X			

Genový dopad (je-li nějaký):	80 886,00 Kč
------------------------------	--------------

z toho přípočtové část (VCP):	80 586,00 Kč	z to	
-------------------------------	--------------	------	--

Časový dopad (je-li nějaký)	bez čas
-----------------------------	---------

Dopad do standardu (je-li nějaký):	zvýšení
------------------------------------	---------

Za zhotovitele předkládá:	Podpis:	Datum:
---------------------------	---------	--------

Za TDS schválil:	Podpis:	Datum:
------------------	---------	--------

KPCM s.r.o.		
-------------	--	--

Za autorský dozor schválil:	Podpis:	Datum:
-----------------------------	---------	--------

Za objednatele schválil:	Podpis:	Datum:
--------------------------	---------	--------

Město Beroun		
--------------	--	--

Distribuce:

Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
------------	-----	----	------------

p.A. 2875/1, 5713, 2435

Mesto Beroun
Metrolisy a.s.

27.03.2023

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-2100
2100-2101
2101-2102
2102-2103
2103-2104
2104-2105
2105-2106
2106-2107
2107-2108
2108-2109
2109-2110
2110-2111
2111-2112
2112-2113
2113-2114
2114-2115
2115-2116
2116-2117
2117-2118
2118-2119
2119-2120
2120-2121
2121-2122
2122-2123
2123-2124
2124-2125
2125-2126
2126-2127
2127-2128
2128-2129
2129-2130
2130-2131
2131-2132
2132-2133
2133-2134
2134-2135
2135-2136
2136-2137
2137-2138
2138-2139
2139-2140
2140-2141
2141-2142
2142-2143
2143-2144
2144-2145
2145-2146
2146-2147
2147-2148
2148-2149
2149-2150
2150-2151
2151-2152
2152-2153
2153-2154
2154-2155
2155-2156
2156-2157
2157-2158
2158-2159
2159-2160
2160-2161
2161-2162
2162-2163
2163-2164
2164-2165
2165-2166
2166-2167
2167-2168
2168-2169
2169-2170
2170-2171
2171-2172
2172-2173
2173-2174
2174-2175
2175-2176
2176-2177
2177-2178
2178-2179
2179-2180
2180-2181
2181-2182
2182-2183
2183-2184
2184-2185
2185-2186
2186-2187
2187-2188
2188-2189
2189-2190
2190-2191
2191-2192
2192-2193
2193-2194
2194-2195
2195-2196
2196-2197
2197-2198
2198-2199
2199-2200
2200-2201
2201-2202
2202-2203
2203-2204
2204-2205
2205-2206
2206-2207
2207-2208
2208-2209
2209-2210
2210-2211
2211-2212
2212-2213
2213-2214
2214-2215
2215-2216
2216-2217
2217-2218
2218-2219
2219-2220
2220-2221
2221-2222
2222-2223
2223-2224
2224-2225
2225-2226
2226-2227
2227-2228
2228-2229
2229-2230
2230-2231
2231-2232
2232-2233
2233-2234
2234-2235
2235-2236
2236-2237
2237-2238
2238-2239
2239-2240
2240-2241
2241-2242
2242-2243
2243-2244
2244-2245
2245-2246
2246-2247
2247-2248
2248-2249
2249-2250
2250-2251
2251-2252
2252-2253
2253-2254
2254-2255
2255-2256
2256-2257
2257-2258
2258-2259
2259-2260
2260-2261
2261-2262
2262-2263
2263-2264
2264-2265
2265-2266
2266-2267
2267-2268
2268-2269
2269-2270
2270-2271
2271-2272
2272-2273
2273-2274
2274-2275
2275-2276
2276-2277
2277-2278
2278-2279
2279-2280
2280-2281
2281-2282
2282-2283
2283-2284
2284-2285
2285-2286
2286-2287
2287-2288
2288-2289
2289-2290
2290-2291
2291-2292
2292-2293
2293-2294
2294-2295
2295-2296
2296-2297
2297-2298
2298-2299
2299-2300
2300-2301
2301-2302
2302-2303
2303-2304
2304-2305
2305-2306
2306-2307
2307-2308
2308-2309
2309-2310
2310-2311
2311-2312
2312-2313
2313-2314
2314-2315
2315-2316
2316-2317
2317-2318
2318-2319
2319-2320
2320-2321
2321-2322
2322-2323
2323-2324
2324-2325
2325-2326
2326-2327
2327-2328
2328-2329
2329-2330
2330-2331
2331-2332
2332-2333
2333-2334
2334-2335
2335-2336
2336-2337
2337-2338
2338-2339
2339-2340
2340-2341
2341-2342
2342-2343
2343-2344
2344-2345
2345-2346
2346-2347
2347-2348
2348-2349
2349-2350
2350-2351
2351-2352
2352-2353
2353-2354
2354-2355
2355-2356
2356-2357
2357-2358
2358-2359
2359-2360
2360-2361
2361-2362
2362-2363
2363-2364
2364-2365
2365-2366
2366-2367
2367-2368
2368-2369
2369-2370
2370-2371
2371-2372
2372-2373
2373-2374
2374-2375
2375-2376
23

					Běžná cena dle D+D			Krytina 6. 18 - Zdoběčková potěrka D+H			Výhled výhledu po úpravě			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Měrovitost	Jednotka [C29]	Cena celková [C29]	Měrovitost	Jednotka [C29]	Cena celková [C29]	Měrovitost	Jednotka [C29]	Cena celková [C29]	Poznámka
Náklady souhrnné celkem							2 803 965,41			21 216,32			2 084 671,41	
D	1		Přístav k dodávce HSV Zemní práce				1 926 405,34 130 852,08			21 216,32 0,00			1 947 621,66 130 852,08	
1	K	131253104	Hloubení nespázaných jam a zářezů strojně s uvozním dna do příslušného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy M3000000 1 skupiny 3 přes 100 m3	m3	200,367	127,88	37 132,13	0,000	127,88	0,00	200,367	127,88	37 132,13	
2	K	132251103	Hloubení nespázaných rýh šířky do 800 mm strojně s uvozním dna do příslušného profilu a spádu v hornině třídy M3000000 1 skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	27,263	371,46	10 127,11	0,000	371,46	0,00	27,263	371,46	10 127,11	
3	K	182351104	Vodorovné přeměření výkopu nebo nýpníky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakladiení výkopu, ověření a sledování bez rozkladu z horniny třídy M3000000 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	126,929	91,34	11 593,69	0,000	91,34	0,00	126,929	91,34	11 593,69	
4	K	174151101	Zlepšení aparatury z jakékoliv horniny strojně s uvozním výkopu ve vrtacích se zhušťovací jam, šachet, rýh nebo kolem stěn v měkčích výkopových	m3	190,701	377,55	71 989,16	0,000	377,55	0,00	190,701	377,55	71 989,16	
D	2		Zakládání				588 917,35			0,00			588 917,35	
5	K	271532211	Podpěr pod základové konstrukce se zhušťovací s uvozním povrchu z kamene hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	9,320	1 889,83	17 707,35	0,000	1 889,83	0,00	9,320	1 889,83	17 707,35	
6	K	273313611	Zakládání z betonu skupiny desky z betonu kamenné upravené třídy C 16/20 Podkladní beton VZT výhledu	m2	4,364	3 653,72	15 932,54	0,000	3 653,72	0,00	4,364	3 653,72	15 932,54	
7	K	273321511	Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez základních nákladů na prostřední tř. C 25/30 Zakládání desky VZT výhledu	m3	3,835	4 354,01	15 913,83	0,000	4 354,01	0,00	3,835	4 354,01	15 913,83	
8	K	273323611	Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce blíž ke vně tř. C 30/37	m3	19,820	4 883,80	95 820,16	0,000	4 883,80	0,00	19,820	4 883,80	95 820,16	
9	K	273361121	Bednění základů desek zřezání	m2	19,730	1 035,22	20 424,80	0,000	1 035,22	0,00	19,730	1 035,22	20 424,80	
10	K	273361122	Bednění základů desek odstranění	m2	93,740	304,48	6 037,36	0,000	304,48	0,00	93,740	304,48	6 037,36	
11	K	273361821	Výztuž základů desek z betonových ocelí 40 505 (R) nebo B62 500	t	3,038	40 190,95	122 059,92	0,000	40 190,95	0,00	3,038	40 190,95	122 059,92	
12	K	273323112	Zakládání zdi z betonu železobetonového (bez výztuže) pro konstrukce blíž ke vně tř. C 30/37	m3	18,829	4 883,80	91 957,07	0,000	4 883,80	0,00	18,829	4 883,80	91 957,07	
13	K	273361121	Bednění základových zdi rovné oboustranně za každou stranu zřezání	m2	126,068	64 446,65	8 123,08	0,000	64 446,65	0,00	126,068	64 446,65	8 123,08	
14	K	273361122	Bednění základových zdi rovné oboustranně za každou stranu odstranění	m2	126,068	182,69	23 031,36	0,000	182,69	0,00	126,068	182,69	23 031,36	
15	K	273361821	Výztuž základových zdi rovných oválných nebo obdélníkových od vnějšku, rovných nebo oblých, deskových nebo železobetonových, včetně výztuže železobetonu z betonu ocelí 40 505 (R) nebo B62 500	t	2,536	40 190,95	101 943,19	0,000	40 190,95	0,00	2,536	40 190,95	101 943,19	
D	3		Stavění a kompozice konstrukce				797 906,29			0,00			797 906,29	
16	K	327121111.1	Montáž vrtacího zařízení třídy 5 t	kom	23,000	3 595,26	82 690,98	0,000	3 595,26	0,00	23,000	3 595,26	82 690,98	
17	M	58339108.2	betonový jeřáb 250x340x1500mm - cen. BP 81	kom	22,000	30 321,85	667 182,07	0,000	30 321,85	0,00	22,000	30 321,85	667 182,07	
18	M	58339108.3	betonový jeřáb 450x340x1500mm - cen. BP 82	kom	1,000	48 046,38	48 046,38	0,000	48 046,38	0,00	1,000	48 046,38	48 046,38	
D	4		Vodorovné konstrukce výhledu z 505050000 (bez výztuže) skupiny desky podpěrky zřezání, ověření a sledování desek výhledu z 505050000 (bez výztuže) skupiny desky podpěrky zřezání, ověření a sledování desek				232 164,25			0,00			232 164,25	
19	K	411321616	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek stouplíky stropní desky přes 25 do 60 cm zřezání	m3	15,262	4 883,80	74 634,23	0,000	4 883,80	0,00	15,262	4 883,80	74 634,23	
20	K	411361021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek stouplíky stropní desky přes 25 do 60 cm odstranění	m2	63,400	548,08	29 268,40	0,000	548,08	0,00	63,400	548,08	29 268,40	
21	K	411361022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek stouplíky stropní desky přes 25 do 60 cm odstranění	m2	63,400	182,69	9 755,59	0,000	182,69	0,00	63,400	182,69	9 755,59	
22	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a akordů výška podpěření do 4 m šikmá stropu přes 25 do 35 cm zřezání	m2	42,000	304,48	12 789,16	0,000	304,48	0,00	42,000	304,48	12 789,16	
23	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a akordů výška podpěření do 4 m šikmá stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	42,000	60,90	2 557,80	0,000	60,90	0,00	42,000	60,90	2 557,80	
24	K	411361821	Výztuž stropů rovných oboustranně, oválných, obdélníkových, kruhových, železobetonových, včetně výztuže železobetonu z betonu ocelí 40 505 (R) nebo B62 500	t	2,139	48 229,06	103 181,16	0,000	48 229,06	0,00	2,139	48 229,06	103 181,16	
D	5		Tržní vedení				21 215,92			21 215,92			42 431,84	

Skupina změnových listů	1
Změnový list č.	13

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO012 - Zeleň

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.4.2023
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
SO012 - Zeleň - koberecový trávník

Zdůvodnění změny:
Na základě pokynu objednatele bylo nahrazeno původní založení trávníků v ploše 990 m2, které PD DPS předpokládala plošným vysatím travního semene, položením rolovaných travních koberců.

Technický popis změny:
Bylo upuštěno od provedení plošného výsevu travním semenem. Na substrát bude zhotovitelem položen rolovaný travní koberec.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký): 300 418,56 Kč

z toho připočtová část (VCP): 345 143,75 Kč z toho odpočtová část (MNP): -44 725,19 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu do termínu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Za zhotovitele předkládá: Podpis: Datum:

Za TDS schválil: Podpis: Datum:

KPCM s.r.o.

Za autorský dozor schválil: Podpis: Datum:

Za objednatele schválil: Podpis: Datum:

Město Beroun

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Změnový list č. 13

Objekt: Úprava prostoru před Hvezdovic
 Objekt: SO012 - Zeleň

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436

Datum: 22.04.2023

Stavba: Město Beroun
 Stavebník: Melrosen a.s.

Stavba: Úprava
 Stavebník: Ing. Jiří Pápa


					Smluvní cena dle SdO			Změna č. 19 - Kobercový trávník			Výkaz výměr po úpravě		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souhrnu celkem							874 341,02			-44 725,19			1 174 759,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				874 341,02			-44 725,19			829 615,83
D	I		Zemní práce				821 880,22			-44 725,19			776 955,03
1	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaření po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, svislé se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,000	608,95	1 217,90	0,000	608,95	0,00	2,000	608,95	1 217,90
2	K	162761119	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaření po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, svislé se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	608,95	3 653,70	0,000	608,95	0,00	6,000	608,95	3 653,70
3	K	161411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,127	42,63	48 929,91	-990,000	42,63	-42 203,70	160,127	42,63	6 826,21
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	23,003	182,69	4 202,42	-1 802	182,69	-2 521,49	9,201	182,69	1 680,93
5	K	162303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně výměny modelové linie pro trávník	m2	1 283,000	24,36	31 253,88	0,000	24,36	0,00	1 283,000	24,36	31 253,88
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	40,004	1 096,12	43 849,18	0,000	1 096,12	0,00	40,004	1 096,12	43 849,18
7	K	183108612	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy, včetně zátypu a hrnutí v rovině nebo na svahu do 1:5 hroubky přes 500 do 700 mm	m	8,000	426,27	3 410,16	0,000	426,27	0,00	8,000	426,27	3 410,16
8	M	69311065.1	protikolenná bariera	m	9,600	669,85	6 430,56	0,000	669,85	0,00	9,600	669,85	6 430,56
9	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojné v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	27,000	1 035,22	27 950,94	0,000	1 035,22	0,00	27,000	1 035,22	27 950,94
10	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zálitím do připravené půdy, se zálitím trvalce protikolenných	kus	1 922,000	42,63	81 934,86	0,000	42,63	0,00	1 922,000	42,63	81 934,86
11	M	02652930	Rozchodník čín. / Sedum album nebo jiná nízká bezdrábková zeď	kus	174 000	54,81	9 536,94	0,000	54,81	0,00	174 000	54,81	9 536,94
12	M	02652931	Calceolarias scutellariae 'Overdam' / Kad Forster / velikost C2	kus	11 000	54,81	602,91	0,000	54,81	0,00	11 000	54,81	602,91
13	M	02652932	Calceolarias procumbens / velikost C2	kus	6 000	54,81	328,86	0,000	54,81	0,00	6 000	54,81	328,86
14	M	02652933	Achillea 'Moonshine' / A. 'Schneeflocke' / velikost K9	kus	39 000	54,81	2 137,59	0,000	54,81	0,00	39 000	54,81	2 137,59
15	M	02652934	Aster x frikartii 'Moonch' / velikost K9	kus	28 000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28 000	54,81	1 534,68
16	M	02652935	Aster novae-angliae 'Purple Dome' / velikost K9	kus	34 000	54,81	1 863,54	0,000	54,81	0,00	34 000	54,81	1 863,54
17	M	02652936	Calceolarias repens 'Triumph' / velikost K9	kus	39 000	54,81	2 137,59	0,000	54,81	0,00	39 000	54,81	2 137,59
18	M	02652937	Echinacea purpurea 'Alba' / velikost K9	kus	37 000	66,98	2 478,26	0,000	66,98	0,00	37 000	66,98	2 478,26
19	M	02652938	Paeonia officinalis 'Annie' / velikost K9	kus	28 000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28 000	54,81	1 534,68
20	M	02652939	Salvia nemorosa 'Mairecht' / velikost K9	kus	51 000	54,81	2 795,31	0,000	54,81	0,00	51 000	54,81	2 795,31
21	M	02652940	Salvia officinalis 'Purpurascens' / velikost K9	kus	28 000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28 000	54,81	1 534,68
22	M	02652941	Amorpha canescens cv. / velikost K9	kus	51 000	54,81	2 795,31	0,000	54,81	0,00	51 000	54,81	2 795,31
23	M	02652942	Sedum 'Hebeclaus' / velikost K9	kus	51 000	79,16	4 037,16	0,000	79,16	0,00	51 000	79,16	4 037,16
24	M	02652943	Euphorbia hyemalis 'Fang Ruby' / velikost K9	kus	28 000	54,81	1 534,68	0,000	54,81	0,00	28 000	54,81	1 534,68
25	M	02652944	Gypsophila 'Rosenscholar' / velikost K9	kus	51 000	54,81	2 795,31	0,000	54,81	0,00	51 000	54,81	2 795,31
26	M	02652945	Centranthus ruber 'Coccineus' / velikost K9	kus	17 000	54,81	931,77	0,000	54,81	0,00	17 000	54,81	931,77
27	M	02652946	Linaria purpurea / velikost K9	kus	17 000	54,81	931,77	0,000	54,81	0,00	17 000	54,81	931,77
28	M	02652947	Allium schubertianum 'Purple Sensation' / velikost K9	kus	56 000	60,90	3 410,40	0,000	60,90	0,00	56 000	60,90	3 410,40
29	M	02652948	Crocus cv. / cibule	kus	280 000	24,36	6 820,80	0,000	24,36	0,00	280 000	24,36	6 820,80
30	M	02652949	Tulipa lutea / cibule	kus	336 000	24,36	8 184,96	0,000	24,36	0,00	336 000	24,36	8 184,96
31	M	02652950	Muscari armeniacum cv. / cibule	kus	280 000	24,36	6 820,80	0,000	24,36	0,00	280 000	24,36	6 820,80
32	M	02652951	Tulipa prestantis 'Fusillie' / cibule	kus	280 000	24,36	6 820,80	0,000	24,36	0,00	280 000	24,36	6 820,80

Junta:
Dakun:
Pupis:
Piboly:




Zaproszeni na spotkanie: Ing. Jiri Puga

Wesol:
Junta:
Dakun:
Pupis:



Junty

Junta:
Dakun:
Pupis:



Junta: Ing. Michal Masina
Dakun: mrtkocenska
Pupis:

82	R	56461111.1	Průhled ze šláků do štěrku 0-32 a rozptýlení a ztlumění š. 200 mm	m2	471,891	182,88	88 136,58	-271,81	182,88	-88 136,58	0,000	182,88	0,00	0,000	182,88	0,00
83	K	56461111.1	Výhledy prvků, úprava betonů výhledů, členění beton 0-4 mm a rozptýlení a ztlumění š. 40 mm	m2	131,387	184,42	21 632,33	0,000	184,42	0,00	0,000	184,42	0,00	0,000	184,42	21 632,33
85	K	56461121.3	Výhledy štěrku z betonových zálohových dlažeb kamenných pro plát a koberce z kamenného štěrku nebo čedičového št. do 40 mm, a výhledy štěrku a čedičových kuliček, vložením a se smíšením přetvrditelného materiálu na koberce š. 80 mm šířky A, a šířky pásu 300 mm	m2	821,818	370,24	230 258,29	0,000	370,24	0,00	0,000	370,24	0,00	0,000	370,24	230 258,29
86	M	5646121.3	dlažba z kamenných kámen (190x100x50 mm) - ocs. D1	m2	628,138	455,80	285 118,85	0,000	455,80	0,00	0,000	455,80	0,00	0,000	455,80	285 118,85
87	K	56461112.0	Výhledy štěrku z betonových nebo kamenných dlažeb kamenných pro plát a výhledy štěrku a se smíšením přetvrditelného materiálu na vyhládku do 3 m a koberce z kamenného štěrku š. 40 mm vyhládku dlažba do 0,30 m2	m2	8,708	418,08	3 648,30	0,000	418,08	0,00	0,000	418,08	0,00	0,000	418,08	3 648,30
88	M	5646103.0	Výhledy štěrku z betonových nebo kamenných dlažeb kamenných - ocs. B2	m2	9,579	511,82	4 898,85	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	4 898,85
89	K	56461112.9	Kladišty štěrku z betonových nebo kamenných dlažeb kamenných pro plát a výhledy štěrku a se smíšením přetvrditelného materiálu na vyhládku do 3 m a koberce z kamenného štěrku š. 40 mm vyhládku dlažba do 0,30 m2	m2	146,923	367,14	53 874,17	0,000	367,14	0,00	0,000	367,14	0,00	0,000	367,14	53 874,17
100	M	5646103.0	Výhledy štěrku z betonových nebo kamenných dlažeb kamenných - ocs. B1	m2	168,138	511,82	79 867,71	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	79 867,71
101	K	56461122.1	Výhledy štěrku z betonových nebo kamenných dlažeb kamenných pro plát a výhledy štěrku a se smíšením přetvrditelného materiálu na vyhládku do 3 m a koberce z kamenného štěrku š. 40 mm vyhládku dlažba plus 0,30 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	70,888	308,91	21 888,90	0,000	308,91	0,00	0,000	308,91	0,00	0,000	308,91	21 888,90
102	M	5646103.4	dlažba z betonových dlažeb 600x600 mm - ocs. D1	m2	77,733	511,82	39 781,88	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	39 781,88
103	K	56461122.3	Výhledy štěrku z betonových nebo kamenných dlažeb kamenných pro plát a výhledy štěrku a se smíšením přetvrditelného materiálu na vyhládku do 3 m a koberce z kamenného štěrku š. 40 mm vyhládku dlažba plus 0,30 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	588,579	511,82	301 948,93	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	0,00	0,000	511,82	301 948,93
104	M	5646103.6	Výhledy betonových, dlažeb, rozptýlení (300x300, 400x400, 600x600, 800x800, 1000x1000, 1200x1200, 1500x1500, 2000x2000, 2500x2500, 3000x3000, 4000x4000, 5000x5000, 6000x6000, 8000x8000, 10000x10000, 12000x12000, 15000x15000, 20000x20000, 25000x25000, 30000x30000, 40000x40000, 50000x50000, 60000x60000, 80000x80000, 100000x100000, 120000x120000, 150000x150000, 200000x200000, 250000x250000, 300000x300000, 400000x400000, 500000x500000, 600000x600000, 800000x800000, 1000000x1000000, 1200000x1200000, 1500000x1500000, 2000000x2000000, 2500000x2500000, 3000000x3000000, 4000000x4000000, 5000000x5000000, 6000000x6000000, 8000000x8000000, 10000000x10000000, 12000000x12000000, 15000000x15000000, 20000000x20000000, 25000000x25000000, 30000000x30000000, 40000000x40000000, 50000000x50000000, 60000000x60000000, 80000000x80000000, 100000000x100000000, 120000000x120000000, 150000000x150000000, 200000000x200000000, 250000000x250000000, 300000000x300000000, 400000000x400000000, 500000000x500000000, 600000000x600000000, 800000000x800000000, 1000000000x1000000000, 1200000000x1200000000, 1500000000x1500000000, 2000000000x2000000000, 2500000000x2500000000, 3000000000x3000000000, 4000000000x4000000000, 5000000000x5000000000, 6000000000x6000000000, 8000000000x8000000000, 10000000000x10000000000, 12000000000x12000000000, 15000000000x15000000000, 20000000000x20000000000, 25000000000x25000000000, 30000000000x30000000000, 40000000000x40000000000, 50000000000x50000000000, 60000000000x60000000000, 80000000000x80000000000, 100000000000x100000000000, 120000000000x120000000000, 150000000000x150000000000, 200000000000x200000000000, 250000000000x250000000000, 300000000000x300000000000, 400000000000x400000000000, 500000000000x500000000000, 600000000000x600000000000, 800000000000x800000000000, 1000000000000x1000000000000, 1200000000000x1200000000000, 1500000000000x1500000000000, 2000000000000x2000000000000, 2500000000000x2500000000000, 3000000000000x3000000000000, 4000000000000x4000000000000, 5000000000000x5000000000000, 6000000000000x6000000000000, 8000000000000x8000000000000, 10000000000000x10000000000000, 12000000000000x12000000000000, 15000000000000x15000000000000, 20000000000000x20000000000000, 25000000000000x25000000000000, 30000000000000x30000000000000, 40000000000000x40000000000000, 50000000000000x50000000000000, 60000000000000x60000000000000, 80000000000000x80000000000000, 100000000000000x100000000000000, 120000000000000x120000000000000, 150000000000000x150000000000000, 200000000000000x200000000000000, 250000000000000x250000000000000, 300000000000000x300000000000000, 400000000000000x400000000000000, 500000000000000x500000000000000, 600000000000000x600000000000000, 800000000000000x800000000000000, 1000000000000000x1000000000000000, 1200000000000000x1200000000000000, 1500000000000000x1500000000000000, 2000000000000000x2000000000000000, 2500000000000000x2500000000000000, 3000000000000000x3000000000000000, 4000000000000000x4000000000000000, 5000000000000000x5000000000000000, 6000000000000000x6000000000000000, 8000000000000000x8000000000000000, 10000000000000000x10000000000000000, 12000000000000000x12000000000000000, 15000000000000000x15000000000000000, 20000000000000000x20000000000000000, 25000000000000000x25000000000000000, 30000000000000000x30000000000000000, 40000000000000000x40000000000000000, 50000000000000000x50000000000000000, 60000000000000000x60000000000000000, 80000000000000000x80000000000000000, 100000000000000000x100000000000000000, 120000000000000000x120000000000000000, 150000000000000000x150000000000000000, 200000000000000000x200000000000000000, 250000000000000000x250000000000000000, 300000000000000000x300000000000000000, 400000000000000000x400000000000000000, 500000000000000000x500000000000000000, 600000000000000000x600000000000000000, 800000000000000000x800000000000000000, 1000000000000000000x1000000000000000000, 1200000000000000000x1200000000000000000, 1500000000000000000x1500000000000000000, 2000000000000000000x2000000000000000000, 2500000000000000000x2500000000000000000, 3000000000000000000x3000000000000000000, 4000000000000000000x4000000000000000000, 5000000000000000000x5000000000000000000, 6000000000000000000x6000000000000000000, 8000000000000000000x8000000000000000000, 10000000000000000000x10000000000000000000, 12000000000000000000x12000000000000000000, 15000000000000000000x15000000000000000000, 20000000000000000000x20000000000000000000, 25000000000000000000x25000000000000000000, 30000000000000000000x30000000000000000000, 40000000000000000000x40000000000000000000, 50000000000000000000x50000000000000000000, 60000000000000000000x60000000000000000000, 80000000000000000000x80000000000000000000, 100000000000000000000x100000000000000000000, 120000000000000000000x120000000000000000000, 150000000000000000000x150000000000000000000, 200000000000000000000x200000000000000000000, 250000000000000000000x250000000000000000000, 300000000000000000000x300000000000000000000, 400000000000000000000x400000000000000000000, 500000000000000000000x500000000000000000000, 600000000000000000000x600000000000000000000, 800000000000000000000x800000000000000000000, 1000000000000000000000x1000000000000000000000, 1200000000000000000000x1200000000000000000000, 1500000000000000000000x1500000000000000000000, 2000000000000000000000x2000000000000000000000, 2500000000000000000000x2500000000000000000000, 3000000000000000000000x3000000000000000000000, 4000000000000000000000x4000000000000000000000, 5000000000000000000000x5000000000000000000000, 6000000000000000000000x6000000000000000000000, 8000000000000000000000x8000000000000000000000, 10000000000000000000000x10000000000000000000000, 12000000000000000000000x12000000000000000000000, 15000000000000000000000x15000000000000000000000, 20000000000000000000000x20000000000000000000000, 25000000000000000000000x25000000000000000000000, 30000000000000000000000x30000000000000000000000, 40000000000000000000000x40000000000000000000000, 50000000000000000000000x50000000000000000000000, 60000000000000000000000x60000000000000000000000, 80000000000000000000000x80000000000000000000000, 100000000000000000000000x100000000000000000000000, 120000000000000000000000x120000000000000000000000, 150000000000000000000000x150000000000000000000000, 200000000000000000000000x200000000000000000000000, 250000000000000000000000x250000000000000000000000, 300000000000000000000000x300000000000000000000000, 400000000000000000000000x400000000000000000000000, 500000000000000000000000x500000000000000000000000, 600000000000000000000000x600000000000000000000000, 800000000000000000000000x800000000000000000000000, 1000000000000000000000000x1000000000000000000000000, 1200000000000000000000000x1200000000000000000000000, 1500000000000000000000000x1500000000000000000000000, 2000000000000000000000000x2000000000000000000000000, 2500000000000000000000000x2500000000000000000000000, 3000000000000000000000000x3000000000000000000000000, 4000000000000000000000000x4000000000000000000000000, 5000000000000000000000000x5000000000000000000000000, 6000000000000000000000000x6000000000000000000000000, 8000000000000000000000000x8000000000000000000000000, 10000000000000000000000000x10000000000000000000000000, 12000000000000000000000000x12000000000000000000000000, 15000000000000000000000000x15000000000000000000000000, 20000000000000000000000000x20000000000000000000000000, 25000000000000000000000000x25000000000000000000000000, 30000000000000000000000000x30000000000000000000000000, 40000000000000000000000000x40000000000000000000000000, 50000000000000000000000000x50000000000000000000000000, 60000000000000000000000000x60000000000000000000000000, 80000000000000000000000000x80000000000000000000000000, 100000000000000000000000000x100000000000000000000000000, 120000000000000000000000000x120000000000000000000000000, 150000000000000000000000000x150000000000000000000000000, 200000000000000000000000000x200000000000000000000000000, 250000000000000000000000000x250000000000000000000000000, 300000000000000000000000000x300000000000000000000000000, 400000000000000000000000000x400000000000000000000000000, 500000000000000000000000000x500000000000000000000000000, 600000000000000000000000000x600000000000000000000000000, 800000000000000000000000000x800000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000x1000000000000000000000000000, 1200000000000000000000000000x1200000000000000000000000000, 1500000000000000000000000000x1500000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000x2000000000000000000000000000, 2500000000000000000000000000x2500000000000000000000000000, 3000000000000000000000000000x3000000000000000000000000000, 4000000000000000000000000000x4000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000x5000000000000000000000000000, 6000000000000000000000000000x6000000000000000000000000000, 8000000000000000000000000000x8000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000x10000000000000000000000000000, 12000000000000000000000000000x12000000000000000000000000000, 15000000000000000000000000000x15000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000x20000000000000000000000000000, 25000000000000000000000000000x25000000000000000000000000000, 30000000000000000000000000000x30000000000000000000000000000, 40000000000000000000000000000x40000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000x50000000000000000000000000000, 60000000000000000000000000000x60000000000000000000000000000, 80000000000000000000000000000x80000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000x100000000000000000000000000000, 120000000000000000000000000000x120000000000000000000000000000, 150000000000000000000000000000x150000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000x200000000000000000000000000000, 250000000000000000000000000000x250000000000000000													